



รายงานแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - รอบ ๖ เดือน -

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



“สระเตงนอกก้าวหน้า การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้สังคมสันติสุข”

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด

เทศบาลเมืองสระเตงนอก
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ส่วนที่ ๑

ที่มาของแผนการดำเนินงาน

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- (๑) แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและ บูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ ดำเนินงาน
- (๒) แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- (๓) แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการ ดำเนินงานจะมีที่มาจาก
 - ๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ดำเนินการ)
 - ๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตาม โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)
 - ๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจ สอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของเทศบาล ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย


๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

๓. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงานเมื่อนายกเทศมนตรี ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วจึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน



แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

/๔. ประโยชน์...

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนองเทศบาล
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)

แบบ ผด.๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลเมืองสะเตงนอก

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. งานบริหารงานทั่วไป	๑๕	๑๑.๖๓	๑,๕๗๐,๐๐๐	๒.๐๐	สำนักปลัด
๒. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑	๐.๗๘	๖๐,๐๐๐	๐.๐๘	สำนักปลัด
๓. งานบริหารงานคลัง	๑	๐.๗๘	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๓	กองคลัง
๔. งานรักษาความสงบภายใน	๕	๓.๘๘	๕๖๐,๐๐๐	๐.๗๑	สำนักปลัด
๕. งานเทศกิจ	๒	๑.๕๕	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัด
๖. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑๑	๘.๕๓	๗,๑๐๙,๑๐๐	๙.๐๖	กองการศึกษา
๗. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	๕	๓.๘๘	๕๑๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองการศึกษา
๘. งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	๑๐	๗.๗๕	๓๓๓,๖๐๐	๐.๔๓	กองสาธารณสุข
๙. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	๑	๐.๗๘	๕๐,๐๐๐	๐.๐๖	กองสาธารณสุข
๑๐. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑	๐.๗๘	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๓	กองสวัสดิการสังคม
๑๑. งานเคหะและชุมชน	๔	๓.๑๐	๑๙๐,๐๐๐	๐.๒๔	กองช่าง
๑๒. งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	๖	๔.๖๕	๓๐๐,๐๐๐	๐.๓๘	กองสาธารณสุข
๑๓. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	๘	๖.๒๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๒.๑๗	กองสวัสดิการสังคม
๑๔. งานกีฬาและนันทนาการ	๘	๖.๒๐	๗๐๐,๐๐๐	๐.๘๙	กองการศึกษา
๑๕. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๑๕	๑๑.๖๓	๑,๗๖๕,๐๐๐	๒.๒๕	กองการศึกษา
๑๖. งานส่งเสริมการเกษตร	๑	๐.๗๘	๑๐๐,๐๐๐	๐.๑๓	กองสวัสดิการสังคม
๑๗. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๕	๓.๘๘	๑๒๐,๐๐๐	๐.๑๕	กองสาธารณสุข
๑๘. งานกิจการพาณิชย์	๑	๐.๗๘	๑๕๐,๐๐๐	๐.๑๙	กองสวัสดิการสังคม
๑๙. งานงบกลาง	๓	๒.๓๓	๓๖,๘๔๘,๔๐๐	๔๖.๙๖	สำนักปลัด
๒๐. งานไฟฟ้าและประปา	๒๖	๒๐.๑๖	๒๖,๐๙๓,๕๐๐	๓๓.๒๖	กองช่าง
รวม	๑๒๙	๑๐๐.๐๐	๗๘,๔๕๙,๖๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.๐๒

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการโตไปไม่โกง	ส่งเสริมเยาวชนโต ไปไม่โกง	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	สำนักปลัด				← →								
๗	โครงการปรับปรุงเลข หมายประจำบ้านโดยเพิ่ม ชื่อถนน ตรอก ซอย ของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก	ปรับปรุงเลขหมาย ประจำบ้านโดยเพิ่ม ชื่อถนน ตรอก ซอย ของเทศบาลเมือง สะเตงนอก	๓๓๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	สำนักปลัด	← →											
๘	โครงการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ บริการประชาชน (E-smart service)	พัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับ บริการประชาชน (E-smart service)	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	สำนักปลัด				← →								
๙	โครงการพัฒนาบุคลากร	จัดอบรมพัฒนา ความรู้ให้บุคลากร	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	สำนักปลัด	← →											
๑๐	โครงการพัฒนาระบบ การจัดเก็บเอกสารด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบการ จัดเก็บเอกสารด้วย ระบบ อิเล็กทรอนิกส์	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	สำนักปลัด				← →								
๑๑	โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมรณรงค์เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	สำนักปลัด				← →								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๓ แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอบรมแกนนำ เพื่อเผยแพร่การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	เพื่อเผยแพร่การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองคลัง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๖ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมือง สะเตงนอก	แข่งขันกีฬาสาม สัมพันธ์ของ สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมือง สะเตงนอก	๘๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา				←	→							
๒	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการของนักเรียน ปฐมวัย	แข่งขันทักษะทาง วิชาการของนักเรียน ปฐมวัย	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา								←	→			
๓	โครงการจัดส่งบุคลากร และนักเรียนระดับ ปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	จัดส่งบุคลากรและ นักเรียนระดับปฐมวัย เข้าแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา								←	→			
๔	โครงการพัฒนาความรู้ การดูแลเด็กปฐมวัย	อบรมพัฒนาความรู้ การดูแลเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา								←	→			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๖ แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของ บุคลากรในสถานศึกษา	อบรมพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของ บุคลากรในสถานศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา					←	→							
๖	โครงการโรงเรียนสอง ภาษา	โรงเรียนสองภาษา	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา								←					→
๗	โครงการส่งเสริมการ พัฒนาการสานสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ	ส่งเสริมการพัฒนาการ สานสัมพันธ์ผู้ประกอบการ	๖๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา						←	→						
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	๕,๖๒๒,๕๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา	←												→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๘ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการบริหารจัดการ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	บริหารจัดการ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง สาธารณสุข														
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง สาธารณสุข														
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง สาธารณสุข														
๔	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง สาธารณสุข														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๑๐ แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ศ.๒๕๖๖				พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ			←	→										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๑๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการดำเนินการสอบ เขตที่ดิน	ดำเนินการสอบเขต ที่ดิน	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง			←				→					
๒	โครงการดูแลรักษาคุ ระบายน้ำและสถานที่ สาธารณะ	ดูแลรักษาคุระบาย น้ำและสถานที่ สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง					←		→					
๓	โครงการปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองยะลา	ปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองยะลา	๒๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง				←		→						
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง						←		→				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.๐๒

๑.๑๓ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประชุมชี้แจงและ ศึกษาดูงานกองทุน สวัสดิการชุมชน	ประชุมชี้แจงและ ศึกษาดูงานกองทุน สวัสดิการชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ						↔							
๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรี กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชนตำบลสะเตง นอก	ฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรี กลุ่ม อาชีพ และผู้นำ ชุมชนตำบลสะเตง นอก	๑,๐๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ											↔		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ ครอบครัวในพื้นที่ตำบลสะ เตงนอก	พัฒนาศักยภาพ ครอบครัวในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ								↔					
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรี	พัฒนาศักยภาพ สตรี	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ					↔								

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๑๓ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการลดความรุนแรงใน ครอบครัว	ลดความรุนแรงใน ครอบครัว	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ			←→									
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ								←→				
๗	โครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ						←→						
๘	โครงการสำรวจจัดตั้ง ชุมชน	สำรวจจัดตั้งชุมชน	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ	←											→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.๐๒

๑.๑๔ แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗													
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด สะเตงนอกคัพ	จัดแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด สะเตง นอกคัพ	๔๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา														
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	จัดแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา														
๓	โครงการแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์	จัดแข่งขันกีฬา เทศบาลสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา														
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์กีฬา และนันทนาการเทศบาล เมืองสะเตงนอก	จัดตั้งศูนย์กีฬาและ นันทนาการ เทศบาลเมืองสะเตง นอก	๓๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา														
๕	โครงการส่งเสริมการเดิน แอร์บิคประกอบอุปกรณ์	ส่งเสริมการเดินแอ โรบิคประกอบ อุปกรณ์	๒๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑.๑๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗														
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการกวนอาซุรอสัมพันธ์	กวนอาซุรอสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา															
๒	โครงการคุณธรรมสัญจร	คุณธรรมสัญจร	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา															
๓	โครงการฝึกอบรมทักษะการอ่านอัลกุรอานและภาษาอาหรับสำหรับประชาชน	ฝึกอบรมทักษะการอ่านอัลกุรอานและภาษาอาหรับสำหรับประชาชน	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา															
๔	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก	พัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก	๑๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา															
๕	โครงการเมาลิดสัมพันธ์	เมาลิดสัมพันธ์	๑๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.๐๒

๑.๑๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการรอมฎอนสันติสุข	รอมฎอนสันติสุข	๓๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา						←→						
๗	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตมุสลิม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตมุสลิม	๓๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา								←→				
๘	โครงการวันสาร์ทเดือนสิบ	ส่งเสริมประเพณีวัน สาร์ทเดือนสิบ	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา										←→		
๙	โครงการส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา	ส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา								←→				
๑๐	โครงการสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา		←→										
๑๑	โครงการสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา						←→						
๑๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมตามวิถี อิสลาม	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามวิถี อิสลาม	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา				←→								
๑๓	โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา การตกแต่งเรือพระ	อนุรักษ์ภูมิปัญญา การตกแต่งเรือพระ	๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กอง การศึกษา	←→											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.๐๒

๑.๑๖ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการสนับสนุน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	สนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองสวัสดิฯ													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.02

๑.๒๐ แผนงานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗												
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้างป้าย พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงประดับ	ก่อสร้างป้ายพระ บรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครงประดับ	๔๕๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง			←			→							
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ บ้านกลาง	ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐	๒๔๑,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง								←					
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๑ ชั้น หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	๑,๖๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง													
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	๓,๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง													
๕	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	๓,๑๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.02

๑.๒๐ แผนงานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗														
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖๓๐ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ รวม ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๑๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง															
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกบูนสยาม หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๑๒๕.๐๐ ตาราง เมตร	๑,๒๗๙,๓๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง															
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกฎ แบปุตตะ หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๔๒๔,๖๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แบบ ผด.02

๑.๒๐ แผนงานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียด ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗											
						พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๒	โครงการติดตั้งป้ายชอย	ติดตั้งป้ายชอยต่างๆ ในเทศบาลสะเตง นอก	๖๐๐,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง				←————→								
๒๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ๔ แยกเบอร์สี่ หมู่ที่ ๑	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ๔ แยกเบอร์สี่ หมู่ที่ ๑	๑,๔๘๖,๐๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง								←————→				
๒๔	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยการิมี่ หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๐,๕๐๐	ทม. สะเตงนอก	กองช่าง							←————→					

ภาคผนวก

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี ๒๕๖๗	
	โครงการ (เป้าหมาย)	ผลการ ดำเนินงาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา	๑๖	๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข	๑๗	๔
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	๓๑	๑
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ	๑๒	๕
๕. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑๐	๑
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	๑๕	๔
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ	๘	๒
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ	๑๖	๖
๙. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑
รวมทั้งสิ้น	๑๓๐	๒๗
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	๒๐.๗๗	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการในงบประมาณ ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา		
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการ	๖๐,๐๐๐.-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๒,๖๓๙,๗๖๓.-
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๒๘๙,๙๙๙.-
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐.-
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๓,๔๒๐.-
๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู	๔๐,๐๑๕.-
๔	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน	๕๕,๗๐๐.-

๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด หมู่ที่ ๕	๑,๕๒๔,๘๐๐.-

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๖,๓๕๐.-
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร.เทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๑๗,๑๐๐.-
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๘๘๑,๙๐๐.-
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๓๐๕,๖๐๐.-
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๔,๕๐๐.-

๕. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน		
๑	โครงการลดความรุนแรงในครอบครัว	๒๘,๑๒๕.-

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
๑	โครงการเมอลิดสัมพันธ์	๑๔๘,๐๐๐.-
๒	โครงการรอมฎอนสันติสุข	๓๓๖,๐๐๐.-
๓	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	๑๐๘,๐๐๐
๔	โครงการอบรมศักยภาพผู้บริหารและครูผู้สอนการศึกษาอิสลาม	๒๘,๕๘๐.-

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาและนันทนาการ		
๑	โครงการส่งเสริมการเดินแอโรบิคประกอบอุปกรณ์	๑๙,๓๒๕.-
๒	โครงการอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน	๒๓,๘๐๐.-

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ		
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	๕๐๐.-
๒	โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี	๔๙๙,๘๐๐.-
๓	โครงการปรับปรุงเลขหมายประจำบ้าน โดยเพิ่มชื่อถนน ตรอก ซอยของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	๑๔๑,๘๕๔.-
๔	โครงการพัฒนาบุคลากร	๑๔,๘๔๑.๓๐.-
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๔๗,๕๖๕.-
๖	โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน	๓๗,๔๑๘.-
๙. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๑	โครงการส่งเสริมท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่สังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	๒๙,๐๐๐.-
	รวมทั้งสิ้น	๒๒,๕๗๑,๙๕๕.๓๐

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการแข่งขัน กีฬาสามัคคี ของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลเมือง สะเตงนอก	แข่งขันกีฬาสามัคคี สามัคคีของ สถานศึกษาใน สังกัดเทศบาล เมืองสะเตงนอก	-	-	/	๘๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๒๘ ก.พ. ๖๗	บุคลากรและ นักเรียนมี ความสัมพันธ์ มาก ขึ้น	กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนปฐมวัย	แข่งขันทักษะ ทางวิชาการของ นักเรียนปฐมวัย	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	นักเรียนมีทักษะทาง วิชาการ	กอง การศึกษา
๓	โครงการจัดส่งบุคลากร และนักเรียนระดับ ปฐมวัยเข้าแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ	จัดส่งบุคลากร และนักเรียน ระดับปฐมวัย เข้าแข่งขัน ทักษะทาง วิชาการ	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	บุคลากรและ นักเรียนระดับ ปฐมวัยได้มีทักษะ ทางวิชาการมากขึ้น	กอง การศึกษา
๔	โครงการพัฒนา ความรู้การดูแลเด็ก ปฐมวัย	อบรมพัฒนา ความรู้การดูแล เด็กปฐมวัย	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	เด็กปฐมวัยได้รับ การดูแลที่ถูกต้อง	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด		
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน สถานศึกษา สังกัด ทม.สะเตงนอก	เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรใน สถานศึกษา สังกัด ทม.สะ เตงนอก	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐ +๑๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๗	บุคลากรใน สถานศึกษามี ศักยภาพในการ ปฏิบัติงานมากขึ้น	กอง การศึกษา
๖	โครงการโรงเรียน สองภาษา	เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้สอง ภาษา	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	นักเรียนได้เรียนรู้ สองภาษา	กอง การศึกษา
๗	โครงการส่งเสริม การพัฒนาการสาน สัมพันธ์ผู้ปกครอง	ส่งเสริมการ พัฒนาการสาน สัมพันธ์ ผู้ปกครอง	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	ผู้ปกครองมีการ พัฒนาการสานสัมพันธ์ มากขึ้น	กอง การศึกษา
๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย บริหาร สถานศึกษา	/	-	-	๕,๖๒๒,๕๐๐	๒,๖๓๙,๗๖๓	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	สถานศึกษามีการ บริหารจัดการที่ดี	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่สิ้นสุด		
๙	โครงการก่อสร้าง ป้ายชื่อพร้อมรั้ว โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	เพื่อก่อสร้าง ป้ายชื่อพร้อมรั้ว โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	-	-	/	๕๒๒,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะมีป้ายชื่อ พร้อมรั้วที่เห็นได้ชัด	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการติดตั้งป้าย ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบึงแขวงบริเวณ ทางเข้า	ติดตั้งป้ายชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบึงแขวง บริเวณทางเข้า	-	-	/	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เพื่อให้เห็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอย่าง ชัดเจน	กอง การศึกษา
๑๑	โครงการบูรณะเบ้อง โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	บูรณะเบ้อง โรงเรียนอนุบาล พงบุโล๊ะ	-	-	/	๒๙๔,๖๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	เพื่อความสะอาดถูก สุขลักษณะ	กอง การศึกษา
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการ สร้างภูมิคุ้มกันยา เสพติดเด็กและ เยาวชนนอก สถานศึกษา	สร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดเด็ก และเยาวชน นอก สถานศึกษา	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๑ มี.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เด็กและเยาวชนมี ภูมิคุ้มกันยาเสพติด มากขึ้น	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด		
๑๓	โครงการกลไก ท้องถิ่นเพื่อพัฒนา คุณภาพเด็กและ เยาวชน	เพื่อพัฒนา คุณภาพเด็ก และเยาวชน	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เด็กและเยาวชนมี การพัฒนาใน ท้องถิ่นมากขึ้น	กอง การศึกษา
๑๔	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	วันเด็กแห่งชาติ	/	-	-	๒๕๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	๒๘๙,๙๙๙	๑ มี.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	เด็กและเยาวชนมี ส่วนร่วมในกิจกรรม วันเด็ก	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชนตำบลสะเตง นอก	ส่งเสริมกิจกรรม เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตง นอก	-	-	/	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๒๐๐	๑ พ.ค..๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตงนอกมี กิจกรรมร่วมกันมาก ขึ้น	กอง การศึกษา
๑๖	โครงการอบรมและ พัฒนาศักยภาพผู้นำ และเครือข่ายเด็ก และเยาวชนตำบล สะเตงนอก	เพื่ออบรมและ พัฒนาศักยภาพ ผู้นำและ เครือข่ายเด็ก และเยาวชน ตำบลสะเตง นอก	-	-	/	๓๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	ผู้นำและเครือข่าย เด็กและเยาวชน ตำบลสะเตงนอกมี การพัฒนามากขึ้น	กอง การศึกษา

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	บริหารจัดการ ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ศูนย์การแพทย์ ฉุกเฉินมีระบบ การบริหาร จัดการที่ดี	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ใน วัยรุ่น	ป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	-	-	/	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	วัยรุ่นในตำบล สะดวกรู้จัก การป้องกันและ แก้ไขการ ตั้งครรภ์ได้ถูกวิธี	กอง สาธารณสุข
๓	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค. ๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนใน ตำบลสะดวก นอกได้รู้จักวิธี ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติด	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด		
๔	โครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าตาม โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จาก พิษสุนัขบ้า	-	-	/	๒๐,๐๐๐	๑๕,๓๐๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิธีป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข
๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้าน สาธารณสุข	พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข	/	-	-	๒๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนมี ศักยภาพด้าน สาธารณสุขมาก ขึ้น	กอง สาธารณสุข
๖	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	ให้ความรู้การ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๓,๔๒๐	๑ มี.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนใน ตำบลสะเตงนอก รู้จักวิธีป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข
๗	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	เพื่อสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะ คลอดก่อน กำหนด	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนตำบล สะเตงนอก ได้รับ ความรู้เพื่อลด ภาวะคลอดก่อน กำหนด	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด		
๘	โครงการ สาธารณสุข เคลื่อนที่	สาธารณสุข เคลื่อนที่	-	-	/	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ได้เข้าถึง การสาธารณสุข อย่างทั่วถึง	กอง สาธารณสุข
๙	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน จำนวนสัตว์	สำรวจและขึ้น ทะเบียนจำนวน สัตว์	-	-	/	๓,๖๐๐	๓,๓๖๐	๑ พ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ได้ขึ้นสำรวจและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่	กอง สาธารณสุข
๑๐	โครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องโรคและ การดูแลสุขภาพ ของพนักงาน เทศบาล	ให้ความรู้เรื่อง โรคและการดูแล สุขภาพของ พนักงาน เทศบาล	-	-	/	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	พนักงานเทศบาล เมืองสะเตงนอก ได้รับความรู้ด้าน สุขภาพ	กอง สาธารณสุข
๑๑	โครงการบริหาร จัดการศูนย์บริการ สาธารณสุขด้านเวช กรรมฟื้นฟูเทศบาล เมืองสะเตงนอก เครือข่าย โรงพยาบาลยะลา	บริหารจัดการ ศูนย์บริการ สาธารณสุขด้าน เวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะ เตงนอก เครือข่าย โรงพยาบาล ยะลา	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๑๕	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนตำบล สะเตงนอกได้รับ บริการด้านเวช กรรมฟื้นฟูอย่าง ถูกวิธี	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่สิ้นสุด		
๑๒	โครงการ (Big cleaning day) หน้าบ้านนำมอง	ส่งเสริมการรักษาความสะอาด	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ตำบลสะเตงนอก มีความสะอาด น่าอยู่	กอง สาธารณสุข
๑๓	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายการจัดการขยะชุมชน	ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ	/	-	-	๗๐,๐๐๐ +๓๐๐,๐๐๐	๕๕,๗๐๐	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ตำบลสะเตงนอก มีความสะอาด ปราศจากขยะ	กอง สาธารณสุข
๑๔	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน	ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ	-	-	/	๗๐,๐๐๐ -๖๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้รู้วิธีการจัดการขยะอันตราย	กอง สาธารณสุข
๑๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้รู้วิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	กอง สาธารณสุข
๑๖	โครงการส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะที่เหลือใช้	ส่งเสริมนวัตกรรมจากขยะที่เหลือใช้	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนได้รู้วิธีสร้างนวัตกรรมจากขยะเหลือใช้	กอง สาธารณสุข
๑๗	โครงการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น กินกับปิ่นโต ชูเมนูสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น กินกับปิ่นโต ชูเมนูสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	/	๑๐,๐๐๐		๑ พ.ย.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่น กินกับปิ่นโต ชูเมนูสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กอง สาธารณสุข

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ต/ป ที่เริ่ม	ว/ต/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑	โครงการ ดำเนินการสอบเขต ที่ดิน	ดำเนินการสอบ เขตที่ดิน	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	ประชาชนในตำบล สะเตงนอกมีเขต ที่ดินที่ชัดเจน	กองช่าง
๒	โครงการดูแลรักษา คูระบายน้ำและ สถานที่สาธารณะ	ดูแลรักษาคู ระบายน้ำและ สถานที่ สาธารณะ	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	คูระบายน้ำและ สถานสาธารณะมี ความสะอาด	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุง ผังเมืองรวมเมือง ยะลา	ปรับปรุงผังเมือง รวมเมืองยะลา	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	ผังเมืองรวมมีความ เป็นระเบียบน่าอยู่	กองช่าง
๔	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	เพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	บุคลากรมี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานมาก ขึ้น	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ป้ายพระบรมฉายา ลักษณ์พร้อมโครง ประดับ	ก่อสร้างป้ายพระ บรมฉายาลักษณ์ พร้อมโครง ประดับ	-	-	/	๕๕๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	มีป้ายพระบรม ฉายาลักษณ์ที่ สวยงาม	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๖	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำอาคาร อเนกประสงค์บ้าน กลางา	ขนาดกว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร	-	-	/	๒๔๑,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ มีห้องน้ำสาธารณะ ใช้งาน	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ ๑ ชั้น หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	-	-	/	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีสถานที่ ทำกิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	-	-	/	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมีสถานที่ ทำกิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์ ๒ ชั้น หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร	-	-	/	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมีสถานที่ ทำกิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ๔ แยกดีอเบาะ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	-	-	/	๑๒๕,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑๑	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย มัสยิด หมู่ที่ ๕	ชนิดท่อคอนกรีต เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร รวมบ่อพัก	/	-	-	๑,๕๒๔,๘๐๐	๑,๕๒๔,๘๐๐	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กซอยกุ โบร์ (กำปงบูเคีย โน) หมู่ที่ ๘	ชนิดรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร	-	-	/	๑,๑๗๑,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖๓๐ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๔๘๘,๑๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกฤษ สยาม หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๑๒๕.๐๐ เมตร	-	-	/	๑,๒๗๙,๓๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกใน การสัญจร	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกฤษ ตะ หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๔๒๔,๖๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยนิบงบารู ๑๔ หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร ไหล่กว้าง หนา ๐.๐๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๘๗๐,๘๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกใน การสัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเปาะยา นิ ๑ หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๕๓๖,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเมาะจิ หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๐๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๖๘๙,๖๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑๙	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยรวมทอง หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๑,๔๐๘,๖๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหลังวัด ตรีมิตร ๓ หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๙๕.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๕๓๑,๘๐๐	๕๓๑,๘๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยหลังวัด ตรีมิตร ๔ หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๘๕.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๕๒๒,๑๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยอาคาร สงเคราะห์ ๓ ซอย ๑ หมู่ที่ ๙	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	/	๓๙๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๒๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยอินทร ชิต ๖ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๐๐ เมตร	-	-	/	๖๗๗,๓๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมคู ระบายน้ำ ซอยโต๊ะ อีหม่ามเบอร์สี่ หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทาง ๐.๕๐ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร คู ระบายน้ำชนิด ท่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร รวมบ่อพัก	-	-	/	๔๙๔,๘๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๒๕	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ย่าน ชุมชน ซอยแยนา บริหาร หมู่ที่ ๑๐	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๓,๘๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๒๖	โครงการติดตั้งป้าย ซอย	ตามแบบแปลน ของเทศบาล	-	-	/	๖๐๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนได้ มองเห็นป้าย ชัดเจน	กองช่าง
๒๗	โครงการติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร ๔ แยกเบอร์เลี้ยง หมู่ที่ ๑	ตามแบบแปลน ของเทศบาล	-	-	/	๑,๔๘๖,๐๐๐		๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ ถนน	กองช่าง
๒๘	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุก ซอย การิมี่ หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร			/	๑๓๐,๕๐๐		๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๒๙	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุก ซอย ชูชู (ธงชัย) หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	/	๒๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๓๐	โครงการบุกเบิก ถนนหินคลุก ซอย สกุสสะ หมู่ที่ ๖	ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร			/	๒๑๒,๒๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน สายพงษ์ไธมาลัย บางกอก หมู่ที่ ๑๑	คูระบายน้ำชนิด ท่อคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร	-	-	/	๓,๖๘๙,๒๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ลดปัญหาน้ำท่วม ขังในพื้นที่	กองช่าง ตั้งจ่าย รายการ ใหม่

ผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่สิ้นสุด		
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค. ๖๗	ผู้สูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี	กองสวัสดิการ
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.ในด้านสาธารณสุข ภัย	ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท.ในด้านสา ธารณภัย	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความ ช่วยเหลือด้านสา ธารณภัยมากขึ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	อบรมป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๖,๓๕๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิธีป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้ด้าน สาธารณสุขและการ ป้องกันภัย	ฝึกอบรมส่งเสริม ความรู้ด้านสาธารณสุข ภัยและการป้องกัน ภัย	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมี ความรู้วิธีป้องกัน ภัยมากขึ้น	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๕	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั้ง อป พร. เทศบาลเมืองสะ เตงนอก	ฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้ง อปพร. เทศบาลเมืองสะเตง นอก	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ รู้จักวิธีป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรม ป้องกันและลดความ เสี่ยงจากการจมน้ำ สำหรับประชาชน ใน เขตเทศบาลเมืองสะ เตงนอก	อบรมป้องกันและลด ความเสี่ยงจากการ จมน้ำสำหรับ ประชาชน ในเขต เทศบาลเมืองสะเตง นอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนมี ความรู้ด้านการ ป้องกันการจมน้ำ	สำนักปลัด
๗	โครงการทางเท้า ยังยืนคนชีวิตให้คน เมืองสะเตงนอก	ทางเท้ายังยืนคนชีวิต ให้คนเมืองสะเตง นอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ มีทางเท้าที่ ปลอดภัย	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน/ ร้านค้า ตาม มาตรการป้องกันการ บังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะ	ให้ความรู้แก่ ประชาชน/ร้านค้า ตามมาตรการ ป้องกันการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทาง สาธารณะ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ประชาชน/ร้านค้า มีความรู้ตาม มาตรการป้องกัน การบังคับใช้ กฎหมายที่ เกี่ยวกับป้าย โฆษณาบนทาง สาธารณะ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/ โอนเพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๙	โครงการอบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	อบรมแกนนำเพื่อเผยแพร่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น	กองคลัง
๑๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	๒๙,๔๐๔,๘๐๐	๑๒,๘๘๑,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	กองสวัสดิการ
๑๑	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	-	/	-	๗,๒๓๓,๖๐๐	๓,๓๐๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	กองสวัสดิการ
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	๒๑๐,๐๐๐	๘๔,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบถ้วน	กองสวัสดิการ

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑	โครงการประชุมชี้แจง และศึกษาดูงาน กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	ประชุมชี้แจงประชุม ชี้แจงและศึกษาดูงาน กองทุนสวัสดิการ ชุมชน	-	-	/	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนสะเตงนอกมี การพัฒนามากขึ้น	กองสวัสดิฯ
๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรี กลุ่ม อาชีพและผู้นำชุมชน ตำบลสะเตงนอก	ฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนา ศักยภาพสตรี กลุ่ม อาชีพและผู้นำชุมชน ตำบลสะเตงนอก	-	-	/	๑,๐๐๐,๐๐๐๐ +๕๐๐,๐๐๐ -๒๘๗,๖๕๕	๑,๒๑๒,๓๔๕	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	กลุ่มสตรี และผู้นำ ชุมชนตำบลสะเตง นอกมีการพัฒนา	กองสวัสดิฯ
๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพครอบครัวใน พื้นที่ตำบลสะเตงนอก	พัฒนาศักยภาพ ครอบครัวในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	ครอบครัวในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอกมี การพัฒนาเพิ่มขึ้น	กองสวัสดิฯ
๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรี	พัฒนาศักยภาพสตรี	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	สตรีมีศักยภาพใน ด้านต่างๆ มากขึ้น	กองสวัสดิฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการ ดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๕	โครงการลดความ รุนแรงในครอบครัว	ลดความรุนแรงใน ครอบครัว	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๘,๑๒๕	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอกรู้จัก วิธีลดความรุนแรงใน ครอบครัว	กองสวัสดิฯ
๖	โครงการส่งเสริม อาชีพผู้ด้อยโอกาส	ส่งเสริมอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	/	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ ดูแลครอบครัว	กองสวัสดิฯ
๗	โครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	๒๓,๒๗๕	๑ เม.ย ๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ผู้สูงอายุมีอาชีพใน การดำรงชีวิต	กองสวัสดิฯ
๘	โครงการสำรวจจัดตั้ง ชุมชน	สำรวจจัดตั้งชุมชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	มีการจัดตั้งชุมชนใน ตำบลสะเตงนอก	กองสวัสดิฯ
๙	โครงการสนับสนุน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	สนับสนุนศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐ +๖๐,๐๐๐	-	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง	กองสวัสดิฯ
๑๐	โครงการงานแสดง สินค้าของดีของอร่อย เทศบาลเมืองสะเตง นอก	งานแสดงสินค้าของดี ของอร่อยเทศบาล เมืองสะเตงนอก	-	-	/	๑๕๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	มีการแสดงสินค้าของ ดี ประจำตำบล	กองสวัสดิฯ

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑	โครงการกวนอาชुरอสมพันธ์	กวนอาชुरอสมพันธ์	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สาน สัมพันธ์ ระหว่าง ประชาชน ในตำบลสะ เตงนอก	กอง การศึกษา
๒	โครงการคุณธรรม สัญจร	ส่งเสริมการมี คุณธรรม	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี คุณธรรม	กอง การศึกษา
๓	โครงการฝึกอบรม ทักษะการอ่านอัลกุ รอ่านและภาษา อาหรับสำหรับ ประชาชน	ฝึกอบรมทักษะการ อ่านอัลกุรอ่านและ ภาษาอาหรับสำหรับ ประชาชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชน ในพื้นที่มี ทักษะใน การอ่านอัล กุรอ่านและ ภาษาอาหรับ มากขึ้น	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๔	โครงการพัฒนาและ เสริมสร้างทักษะ ชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบลสะ เตงนอก	พัฒนาและเสริมสร้าง ทักษะชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบลสะเตง นอก	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	เด็กและ เยาวชนใน ตำบลสะ เตงนอกมี การพัฒนา และ เสริมสร้าง ทักษะชีวิต มากขึ้น	กอง การศึกษา
๕	โครงการเมล็ด สัมพันธ์	เมล็ดสัมพันธ์	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ธ.ค.๖๖	สาน สัมพันธ์ ระหว่าง ประชาชน ในตำบลสะ เตงนอก	กอง การศึกษา
๖	โครงการรวม ก้อนสันติสุข	รวมก้อนสันติสุข	/	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๖	สาน สัมพันธ์ ระหว่าง ประชาชน ในตำบลสะ เตงนอก	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๗	โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีชีวิตมุสลิม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถี ชีวิตมุสลิม	-	-	/	๓๐๐,๐๐๐	-	๑ มิ.ย.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชน ในพื้นที่มี การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถี ชีวิตมุสลิม	กอง การศึกษา
๘	โครงการวันเสาร์ที่ เดือนสิบ	วันเสาร์ที่ เดือนสิบ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ส.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชน ได้มีการสืบ สานและ อนุรักษ์ ประเพณี	กอง การศึกษา
๙	โครงการส่งเสริม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	ส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	ประชาชนมี ส่วนร่วมใน ประเพณีวัน เข้าพรรษา	กอง การศึกษา
๑๐	โครงการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีลอย กระทง	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	/	-	-	๑๕๐,๐๐๐ -๔๐,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖	๓๐ พ.ย. ๖๖	ประชาชน ได้มีการสืบ สานและ อนุรักษ์ ประเพณี ลอยกระทง	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑๑	โครงการสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	สืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์	-	-	/	๑๕๐,๐๐๐	/	๑ เม.ย. ๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชน ได้มีการสืบ สานและ อนุรักษ์ ประเพณี สงกรานต์	กอง การศึกษา
๑๒	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ตามวิถีอิสลาม	เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามวิถี อิสลาม	-	-	/	๑๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชน ในพื้นที่ ได้รับการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ตามวิถี อิสลาม	กอง การศึกษา
๑๓	โครงการอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาการตกแต่ง เรือพระ	อนุรักษ์ภูมิปัญญา การตกแต่งเรือพระ	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ พ.ย.๖๖	ประชาชน ได้มีการสืบ สานและ อนุรักษ์ ประเพณี	กอง การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (ก้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑๔	โครงการอบรม ศักยภาพผู้บริหาร และครูผู้สอน การศึกษาอิสลาม	อบรมศักยภาพ ผู้บริหารและ ครูผู้สอนการศึกษา อิสลาม	/	-	-	๓๕,๐๐๐	๒๘,๕๘๐	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	เพิ่ม ศักยภาพ ผู้บริหาร และครูผู้สอน การศึกษา อิสลาม	กอง การศึกษา
๑๕	โครงการอบรมให้ ความรู้การจัดการ ศพตามวิถีอิสลาม	อบรมให้ความรู้การ จัดการศพตามวิถี อิสลาม	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ก.ค. ๖๗	ประชาชน พื้นที่รู้จัก วิธีการ จัดการศพ ตามวิถี อิสลาม	กอง การศึกษา

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา และนันทนาการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ	จัดแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ	-	-	/	๔๐๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเทศบาล	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเทศบาล	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๔	โครงการจัดตั้งศูนย์ กีฬาและนันทนาการ เทศบาลเมืองสะเตง นอก	จัดตั้งศูนย์กีฬาและ นันทนาการเทศบาล เมืองสะเตงนอก	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๖	๓๐ เม.ย.๖๗	ประชาชนสะ เตงนอกมี ศูนย์กีฬาและ นันทนาการ	กอง การศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมการ เดินแอโรบิค ประกอบอุปกรณ์	ส่งเสริมการเดินแอ โรบิคประกอบ อุปกรณ์	/	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๒๕	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมี สุขภาพดี	กอง การศึกษา
๖	โครงการส่งเสริม ทักษะกีฬาเด็กและ เยาวชน	ส่งเสริมทักษะกีฬา เด็กและเยาวชน	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	เด็กและ เยาวชนมี ทักษะด้าน กีฬา	กอง การศึกษา
๗	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการส่ง นักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ	-	-	/	๙๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ส่งเสริม นักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขัน กับ อปท.อื่น	กอง การศึกษา
๘	โครงการอบรม ทักษะกีฬาภาคฤดู ร้อน	อบรมทักษะกีฬาภาค ฤดูร้อน	/	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ พ.ค.๖๗	เยาวชนมี ทักษะด้าน กีฬามากขึ้น	กอง การศึกษา

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล	ประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนรับรู้ถึงกิจกรรมของเทศบาล	สำนักปลัด
๒	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	-	/	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	ผู้บริหารได้รับรู้ถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ	สำนักปลัด
๓	โครงการกิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	กิจกรรมแถลงข่าวการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ก.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนได้รับรู้ถึงการดำเนินกิจกรรมของเทศบาล	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	พนักงานได้มีส่วนร่วมในการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๕	โครงการจัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติราชการ ประจำปี	จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา	/	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๑ ม.ค.๖๗	ประชาชนใน พื้นที่ได้ทราบ ถึงผลการ ดำเนินงานที่ ผ่านมา	สำนักปลัด
๖	โครงการโตไปไม่โกง	ส่งเสริมเยาวชนโตไป ไม่โกง	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	ปลูกจิตสำนึก ในเยาวชนให้ โตไปไม่โกง	สำนักปลัด
๗	โครงการปรับปรุง เลขหมายประจำ บ้านโดยเพิ่มชื่อถนน ตรอก ซอย ของ เทศบาลเมืองสะเตง นอก	ปรับปรุงเลขหมาย ประจำบ้านโดยเพิ่ม ชื่อถนน ตรอก ซอย ของเทศบาลเมืองสะ เตงนอก	/	-	-	๓๓๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	๑๔๑,๘๕๕	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนใน พื้นที่มีความ สะดวกในการ	สำนักปลัด
๘	โครงการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับบริการ ประชาชน (E-smart service)	พัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับบริการ ประชาชน (E-smart service)	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มี.ย.๖๗		สำนักปลัด
๙	โครงการพัฒนา บุคลากร	จัดอบรมพัฒนา ความรู้ให้บุคลากร	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๑๔,๘๔๑.๓๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	พนักงาน เทศบาลมี ความรู้ด้าน ต่างเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กัณเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑๐	โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	-	-	/	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	มีระบบการจัดเก็บเอกสาร	สำนักปลัด
๑๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	/	-	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๖๕	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	พนักงานเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด
๑๒	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	/	๕๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	ประชาชนมีจิตสำนึกในประชาธิปไตย	สำนักปลัด
๑๓	โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน	ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน	/	-	-	๖๐,๐๐๐	๓๗,๔๑๘	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ มี.ค.๖๗	พนักงานเทศบาลมีการตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน	สำนักปลัด
๑๔	โครงการอบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	อบรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	-	-	/	๔๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	พนักงานเทศบาลรู้ถึงวิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กั้นเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ป ที่ สิ้นสุด		
๑๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๑ กองคลัง	ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ ชั้น ๑ กอง คลัง	-	-	/	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	พนักงาน/ผู้ มาติดต่อ ราชการการมี ความสะดวก ในการ ให้บริการและ รับบริการ	สำนักปลัด
๑๖	โครงการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาล เมืองสะเตงนอก	ประชุม/ประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสะเตง นอก	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๑ พ.ค.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนใน พื้นที่มีได้มี ส่วนร่วมใน การพัฒนา เทศบาล	สำนักปลัด

การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

แบบ ผด.๐๒

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๑	โครงการแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียน และเหตุรำคาญด้าน สาธารณสุข	แก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนและเหตุ รำคาญด้าน สาธารณสุข	-	-	/	๑๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	แก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน และเหตุ รำคาญได้ รวดเร็ว	กอง สาธารณสุข
๒	โครงการลดการใช้ พลังงาน	ลดการใช้พลังงาน	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนมี การตระหนัก ถึงการใช้ พลังงาน	กอง สาธารณสุข
๓	โครงการส่งเสริม ท้องถิ่นให้น่าอยู่สู่ สังคมสีเขียวและ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)	ส่งเสริมท้องถิ่นให้น่า อยู่สู่สังคมสีเขียวและ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)	/	-	-	๕๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑ เม.ย.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนใน พื้นที่มีการ ส่งเสริม ท้องถิ่นให้น่า อยู่สู่สังคมสี เขียวและ สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	กอง สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วย รับผิดชอบ
			ดำเนินงาน เสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน (กันเงิน)	ยังไม่ ดำเนินงาน	งบที่ได้รับ/โอน เพิ่ม - (ลด)	ใช้จริง	ว/ด/ป ที่ เริ่ม	ว/ด/ปี ที่ สิ้นสุด		
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพสธ)	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (อพสธ)	-	-	/	๒๐,๐๐๐	-	๑ ธ.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนใน พื้นที่มีการ อนุรักษ์ พันธุกรรม พืชเพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข
๕	โครงการอบรมด้าน สิ่งแวดล้อม	อบรมด้าน สิ่งแวดล้อม	-	-	/	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค.๖๖	๓๑ ส.ค.๖๗	ประชาชนใน พื้นที่มี ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้น	กอง สาธารณสุข

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล

สภาพปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกดำเนินการเอง
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
๓. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการ มีการเร่งรัดการดำเนินในหลายๆ โครงการพร้อมๆ กัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา
๔. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นต้น
๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา
๔. เทศบาลเมืองสะเตงนอก ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ได้ทันท่วงเวลา ดังกล่าว
๕. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
๖. จัดให้มีการประชุมสัมพันธิ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๗. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าร่วมประชุมเพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนในครั้งต่อไป

