



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

[๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘]

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔												ผลการดำเนินงาน						
								พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	๕,๐๐๐	๔๓๐	๔,๕๗๐	๕ ม.ค.๖๔ ถึง ๑๒ ม.ค.๖๔	สำนักปลัด																✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานส่วนตำบล จ้างและผู้นำชุมชนลูกจ้างประจำพนักงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงานพนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนส่วนตำบลลูกจ้างประจำ,	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๑,๑๐๐	๒๘,๙๐๐	๒๗ พ.ย.๖๓ ถึง ๒๙ พ.ย.๖๓	สำนักปลัด																✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์
๓	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ในเขตอ.ไทรโยค	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ในเขตอ.ไทรโยค	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	สำนักปลัด																✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สำนักงานอบต.สิงห์ หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน	เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม เหล็ก ด้านหน้าสนง.อบต.สิงห์ -ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๓.๖๐เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ด้านหลังสนง.อบต.สิงห์ -ขนาดกว้าง ๑.๙ เมตร ยาว ๖๐เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๔ตารางเมตร (ตามแบบที่ กำหนด)	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๐	๒๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๒๘ เม.ย.๖๘	กองช่าง													✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ รูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก และงานวางท่อ ระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังสำนักงาน อบต. สิงห์	เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก-ฝาปูน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๔ เมตร และงานวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔๗ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. ขนาด ๑.๐๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ (ตามแบบที่ กำหนด)	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	๐	๑๕ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๕ เม.ย.๖๘	กองช่าง													✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการส่งเสริมการเลี้ยง สัตว์ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๔๕๐	๔,๕๕๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมและป้องกัน โรคระบาด โรคติดต่อ ในสัตว์ เลี้ยง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ ในสัตว์เลี้ยง	๕,๐๐๐	๔๕๐	๔,๕๕๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการส่งเสริมและป้องกัน โรคระบาด และศัตรูพืช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมและ ป้องกันโรคระบาด และศัตรูพืช	๕,๐๐๐	๔๕๐	๔,๕๕๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน				
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลังเมรุวัดปากกิเลน หมู่ ๑ บ้านปากกิเลน (บริเวณ สระเก็บน้ำที่ได้รับการถ่าย โอนจาก อบจ.)	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังเมรุวัดปากกิเลน (บริเวณสระเก็บน้ำที่ได้รับ การถ่ายโอนจากอบจ.) หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห์ กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๗ ส.ค.๖๘ ถึง ๒๕ ต.ค.๖๘	กองช่าง														✓			โอนลด งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายรางกระโดนถึงตำบลบ้าน เก่า ม.๖	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายรางกระโดนถึงตำบล บ้านเก่า หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห์ กำหนด)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๓ ก.ย.๖๘ ถึง ๑๑ พ.ย.๖๘	กองช่าง														✓			บรรลุลตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้มีرين สะอาดสวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน						
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล			
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ สล. สายทางวังวิงห์ - ยาง โหนด หมู่ที่ ๒ บ้านวังสิงห์ (บริเวณบ้านนางทองพูน)	เพื่อวางท่อระบายน้ำสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๑.๐๐ เมตร X ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ความยาวรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ เมตร (ตามแบบที่กำหนด)	๔๔๒,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗ ก.ค.๖๘ ถึง ๑๕ ส.ค.๖๘	กองช่าง															✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๔	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ อุกเหิน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านปากกิเลน	เพื่อก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำสล. ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง (ตามแบบที่ กำหนด)	๑๙๑,๐๐๐	๐	๑๙๑,๐๐๐	-	กองช่าง																	✓	โอนลด งบประมาณ	
๕	โครงการติดตั้งถังแอมแปญ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองปลาไหล	เพื่อติดตั้งถังแอมแปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบ ประปา (ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ ก.ย.๖๘ ถึง ๓๑ ต.ค.๖๘	กองช่าง																✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๖	โครงการติดตั้งป้ายจราจร พร้อมสัญญาณไฟกระพริบ ภายในตำบลสิงห์	เพื่อติดตั้งป้ายจราจรพร้อม สัญญาณไฟกระพริบ ตามจุด แยก จุดอันตราย ภายในตำบล สิงห์ (ตามแบบที่อบต. กำหนด)	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๘ มิ.ย.๖๘ ถึง ๒๗ ก.ค.๖๘	กองช่าง																✓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรยทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๗	โครงการไฟส่องสว่างริมทาง สาธารณะ (บริเวณตงซาก) ม.๕	เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาดสูง ๖ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ๑๕๐ W จำนวน ๘ ต้น (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ ก.ย.๖๘ ถึง ๒๐ ต.ค.๖๘	กองช่าง													✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๘	ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ คลอง ส่งน้ำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำ ๕ สถานี คลองส่งน้ำ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๕,๓๕๔	๙๔,๖๔๖	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๙	ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง หรือสาธารณะ ประโยชน์อื่น	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือสาธารณะ ประโยชน์อื่น	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง		←													✓	โอนลด งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรายนทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน				
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านพุไม้แดง (บริเวณ เขากล้วย)	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	๑๙ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒ ม.ค.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
			โอนตั้งจ่ายรายการใหม่																					
๑๑	โครงการปรับปรุงขยายไหล่ ทางหินคลุก บริเวณหน้า โรงเรียนบ้านวังสิงห์	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ - ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐-๐.๓๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕๖ ลูกบาศก์เมตร	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๑๗ ธ.ค.๖๗ ถึง ๑ ม.ค.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
			โอนตั้งจ่ายรายการใหม่																					
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางช่องไอโอ (บริเวณ ปลายสายทางช่องไอโอ) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรือ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๐	๑๗ ธ.ค.๖๗ ถึง ๑ ม.ค.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
			โอนตั้งจ่ายรายการใหม่																					
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านพุไม้แดง ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านพุไม้แดง	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หรือ มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	๑๖ ธ.ค.๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
			โอนตั้งจ่ายรายการใหม่																					
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก สายทางหน้าสถานี รถไฟท่ากิเลน หมู่ที่ ๑ บ้านปากกิเลน	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๘๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๘๔ ลูกบาศก์เมตร	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๐	๑๖ ธ.ค.๖๗ ถึง ๓๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
			โอนตั้งจ่ายรายการใหม่																					
๑๕	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ หมู่ที่ ๑ บ้านปากกิเลน	ปรับปรุงบ่อขยะโดยการขนย้าย และฝังกลบบ่อขยะ	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐	๑๙ พ.ค.๖๘ ถึง ๒๔ พ.ค.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
			โอนตั้งจ่ายรายการใหม่																					

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาปรับปรุงถนนทางสาธารณะ ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ให้ได้มาตรฐาน ให้ร่มรื่น สะอาดสวยงามปราศจากขยะ ปรับปรุงสนามกีฬา สวนสาธารณะ ป่าชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางบ้านพุไม้แดง (เขา กล้วย) หมู่ที่ ๕ บ้านพุไม้แดง	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ลบ.ม.	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๓ ก.ย.๖๘ ถึง ๒๗ ก.ย.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านปากกิเลน (บริเวณคุ้มท่ามะกรูด ต่อ จากโครงการเดิม)	ติดตั้งเสาไฟ ขนาดสูง ๖ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ๑๕๐ w จำนวน ๖ ต้น	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ ก.ย.๖๘ ถึง ๒๐ ต.ค.๖๘	กองช่าง		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ จัดงานราชพิธี รัฐพิธี และวัน สำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รมหาอานันทมหิดลราชชนนี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชชนนี พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	๒๐,๐๐๐	๑๕,๒๔๑	๔,๗๕๙	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด									←	→			✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ	สถาบันของชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปกป้อง - จัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ - กิจกรรมจิตอาสา เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ - กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	๘,๑๐๐	๑๑,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กลุ่มอปพร.

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๑,๙๒๕	๒๘,๐๗๕	ครั้งที่ ๑ ๒๘ ธ.ค.๖๗ ถึง ๑ ม.ค.๖๘ ครั้งที่ ๒ ๑๒ เม.ย.๖๘ ถึง ๑๖ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการซ่อมแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรณีเกิดอุทกภัย - กรณีเกิดภัยทางถนน - กิจกรรมป้องกันการจมน้ำ และการกู้ชีพ	๔๕,๐๐๐	๔๐,๙๕๐	๔,๐๕๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด				←									✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการทบทวน อปพร.และ การศึกษาดูงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวน เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และการศึกษาดูงานตาม ระเบียบกำหนด	๗๐,๐๐๐	๖๙,๗๕๐	๒๕๐	๒๔ ก.ค.๖๘ ถึง ๒๕ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด									←				✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร ของ อบต.สิงห์ และอปพร. ใน การใช้อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานฯ - กรณีเกิดอัคคีภัย - กรณีเกิดวาตภัย - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๕ ม.ค.๖๘ ถึง ๑๒ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ไม่ได้ใช้ งบประมาณ
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟฟ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	๑๗,๗๐๐	๑๗,๗๐๐	๐	๑๙ ธ.ค.๖๗ ถึง ๒๐ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด				←									✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย อนุรักษ์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	ค่าพัฒนาการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ จำนวน ๒ ศพด. - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←											✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน เด็กประจำปี ๒๕๖๘ ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนในกลุ่ม สิงห์ เช่น ของขวัญ ป้าย อาหาร และเครื่องดื่ม	๕๐,๐๐๐	๓๖,๙๙๕	๑๓,๐๐๕	๑๑ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด				↔								✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาสำหรับค่า จัดการการเรียนการสอน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอัตรา จำนวนเด็กเล็กคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี	๑๘๙,๓๑๒	๑๗๗,๔๘๐	๑๑,๘๓๒	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←											✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ช่วงอายุ ๓-๕ ปี) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ปากกิเลน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์	๖๔,๑๖๕	๖๑,๓๓๕	๗,๘๓๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←											✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการศึกษา การออกกำลังกาย รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘													ผลการดำเนินงาน				
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๕	โครงการอบรมสร้างเสริม คุณธรรมจริยธรรมนำปัญญา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ โครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมนำปัญญา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	๑๒,๘๔๔	๗,๑๕๑	๒๗ มี.ย.๖๘	สำนักปลัด														✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๖	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน โดย - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากกิเลน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์	๗๑๗,๘๔๐	๗๑๗,๘๔๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←														✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับ โรงเรียนสังกัด สพร.และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ ๑.อาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สพร. จำนวน ๒๖๐ วัน ดังนี้ ๑).โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ๒).โรงเรียนวัดปากกิเลน ๓).โรงเรียนบ้านหนองปรือ ๔).โรงเรียนบ้านท่าเสา ๒.อาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๖๐ วัน ได้แก่ ๑).ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาก กิเลน ๒).ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสิงห์	๙๖๒,๖๓๒	๙๖๒,๖๓๒	๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←														✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘													ผลการดำเนินงาน								
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
๘	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัง สิงห์	เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านวังสิงห์ โดยปูกระเบื้อง ดังนี้ -ห้องเรียน ขนาด ๑๐๕.๖๐ ตารางเมตร -ห้องทำงาน ขนาด ๑๒ ตาราง เมตร -พื้นทางเดิน ขนาด ๕๑ ตาราง เมตร พร้อมเปลี่ยนประตู จำนวน ๕ บาน (รายละเอียดตามแบบของ อบต.สิงห์ กำหนด)	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๐	๑ พ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ พ.ค.๖๘	กองช่าง																		✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัย ชุมชน ครอบคลุมโรคระบาด

แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย	บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๓๐	๑๓,๓๗๐	๕ ม.ค.๖๘ ถึง ๑๒ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมBig cleaning day	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม กิจกรรม Big cleaning day	๑๒,๐๐๐	๑,๙๕๐	๑๐,๐๕๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการจัดหาถังรองรับขยะมูล ฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหา ถังรองรับขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๕๐	๒,๑๕๐	๑๕ ก.ย.๖๘ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘													ผลการดำเนินงาน				
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการแข่งขันกีฬาสิงห์คัพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสิงห์คัพ เพื่อสร้างทักษะ ทางด้านกีฬาแก่เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าจัดการ แข่งขัน ค่ากรรมการ ค่าพิธีเปิดฯ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๒๙๕	๓,๗๐๕	๗ ธ.ค.๖๗ ถึง ๑๕ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด														✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๒	โครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการถ่ายทอดเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น รำกลองยาว ระเบียบวิธีสิ่งทอ ำ	๑๕,๐๐๐	๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘ ถึง ๕ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด															✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าอุปกรณ์ในการจัดงานและอื่นๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	๑๕,๐๐๐	๑๐,๗๘๗	๔,๒๑๓	๙ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด															✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอย กระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าพิธีเปิด ค่าจัดการแสดง ค่าอุปกรณ์ในการ จัดงานฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๘๐	๒๒๐	๑๕ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด															✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๕	โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายจัดงานประเพณีวัฒนธรรม งานศาสนา ค่าอาหาร ค่าพิธีเปิด ค่าจัดแสดง ฯลฯ	๑๖๓,๐๐๕	๑๕๘,๗๕๐	๔,๒๕๕	๑๕ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด															✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความสามัคคีในชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัย ชุมชน ครอบครัว ป้องกันควบคุมโรคระบาด

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการจัดทำข้อมูล ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในตำบลสิงห์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ ข้อมูลประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวในตำบลสิงห์	๕,๐๐๐	๕๐๐	๔,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการตำบลสิงห์ร่วมใจปลูก ต้นไม้รักษาสีเขียวตลอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม ตำบลสิงห์ร่วมใจปลูกต้นไม้รักษา สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๕,๗๓๕	๔,๒๖๕	๒๕ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด								←	→				✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่สาธารณะในตำบลสิงห์	ภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะในตำบลสิงห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงสภาพ ให้สะอาดสวยงาม	๔๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ รัชกาลที่ ๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมปลูก หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙ ในพื้นที่ตำบลสิงห์	๕,๐๐๐	๑,๕๓๐	๓,๔๗๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด								←	→				✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนสังกัดคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๒๐๐ วัน ได้แก่ ๑.ร.ร.บ้านวังสิงห์ ๒.ร.ร.วัดปากกิโล ๓.ร.ร.หนองปรือ ๔.ร.ร.บ้านท่าตาเสือ	๒,๓๗๙,๘๑๔	๒,๓๗๙,๘๑๔	๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัย ชุมชน ครอบครัว ป้องกันควบคุมโรคระบาด

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน				
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล	
								ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น เป็นค่าวัคซีน เข็มฉีดยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน	๙๕,๐๐๐	๙๓,๓๖๐	๑,๖๔๐	๑ เม.ย.๖๘ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด						↔								✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๗,๔๐๐	๒,๖๐๐	๑๒ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด						↔								✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตามที่ระเบียบฯ กำหนด	๑๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๘,๒๐๐	๑ ก.ค.๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	←													✓			บรรลุตามวัตถุประสงค์
๔	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนงาน สุขภาพอนามัยภาคประชาชน ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด										↔						✓	โอนลด งบประมาณ เพื่อไป ดำเนินการ ในโครงการ พระราชดำริ
๕	โครงการพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พระราชดำริ	๖๐,๐๐๐	๕๘,๙๒๕	๑,๐๗๕	๑ มี.ค.๖๘ ถึง ๓๑ ก.ค.๖๘	สำนักปลัด										↔				✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุม และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัย ชุมชน ครอบคลุม ป้องกันควบคุมโรคระบาด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๒๘,๙๕๐	๑,๐๕๐	๘ ม.ค.๖๘ ถึง ๒๙ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือประชาชน กรณี การส่งเสริมและ พัฒนา คุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑ ส.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	เพื่ออุดหนุนให้เหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←	→											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุม และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัย ชุมชน ครอบคลุม ป้องกันควบคุมโรคระบาด

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ช่วยเหลือประชาชน กรณี เยียวยาพื้นที่ผู้ หลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๒,๙๘๗	๒๗,๐๑๓	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในครัวเรือน ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการคัดเลือกและ เทิดทูนแม่ดีเด่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ คัดเลือกและเทิดทูนแม่ดีเด่น	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐	๑๒ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด												↔	✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมและ ทบทวนบทบาทสตรีตำบล สิงห์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมและทบทวนบทบาท สตรีตำบลสิงห์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๙ ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	←												→	✓		บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ เป็นรายได้เสริม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๗ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												→	✓		บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการอบรมเยาวชน สัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอบรม เยาวชนสัมพันธ์ เสริมทักษะ ให้แก่เยาวชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๒ พ.ค.๖๘ ถึง ๑๖ พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	←												→	✓		บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๕	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด - กิจกรรมอบรมการป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด - กิจกรรมเดินรณรงค์การ ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๔๑	๒๕๙	๒๓ มิ.ย.๖๘ ถึง ๒๖ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												→	✓		บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการกีฬา การออกกำลังกาย รมรงค์ต่อต้านยาเสพติด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน								
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล					
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณสนามกีฬา กลาง อบต.สิงห์ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า โดยเดินสายเมน THW. ขนาด ๕๐ SQ.MM. ๓๑๐ เมตร พร้อมตู้ควบคุม และอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๔๓,๕๐๐	๔๓,๕๐๐	๐	๑๘ พ.ย.๖๗ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๗	กองช่าง																✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์	
๒	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรือ	เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร พร้อมทาสีฝ้า อาคาร พร้อมเปลี่ยนประตู ๔ ชุด (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	๑๓๕,๕๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๕๐๐	๖ ก.ย.๖๘ ถึง ๒๐ ต.ค.๖๘	กองช่าง																	✓				บรรลุตาม วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบครัว และชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัย ชุมชน ครอบครัว ป้องกันควบคุมโรคระบาด

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ กำหนดและได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว	๗,๗๖๘,๘๐๐	๗,๒๙๖,๓๐๐	๔๗๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ โดยขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ เบี้ยความพิการไว้แล้ว ดังนี้ ๑) เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ๒) ผู้พิการอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป	๑,๗๓๒,๘๐๐	๑,๕๘๑,๖๐๐	๑๕๑,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความ เป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้	๙๐,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	←												✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

**บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง - เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖	๙๙,๖๐๐	๙๗,๖๐๐	๒,๐๐๐	๘ พ.ย.๖๗ ถึง ๓๐ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

๒.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗		พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	เครื่องเป่าลม	เพื่อจัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน ๕ เครื่อง ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๒ แรงม้า	๒๖,๐๐๐	๒๔,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๔ ม.ค.๖๘ ถึง ๓๑ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด		←											✓			บรรลุตาม วัตถุประสงค์

๓.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘													ผลการดำเนินงาน			
								พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	สรุปผล
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	ทางตัดหญ้าตัดรถไถ (แบบสไลด์เบี่ยงข้าง)	เพื่อจัดซื้อทางตัดหญ้าตัด รถไถ (แบบสไลด์เบี่ยงข้าง) จำนวน ๑ ชุด ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด		←														✓	ไม่ได้ ดำเนินการ
๒	เลื่อยโซยนต์	เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง ขนาดไม่ ต่ำกว่า ๑.๕๐ แรงม้า	๑๗,๐๐๐	๐	๑๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด		←														✓	ไม่ได้ ดำเนินการ