



\*\*\*\*\*

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม  
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. - ๓๑ พ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๖,๖๔๘	๒๐,๘๑๖.๔๔	๕๕,๘๓๒	✓			๑ พ.ย. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (รร.วัดหนองปลาไหล)	๒๔๙,๑๐๖	๑๐๐,๔๒๕	๑๔๘,๖๘๑	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๐๕,๘๐๐	๑๒๔,๗๕๕	๘๑,๐๔๕	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดหนองปลาไหล)	๕๒๕,๐๐๐	๔๓๗,๙๔๐	๘๗,๐๖๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๘,๖๐๐	๒๐,๗๐๐	๖๗,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง (รร.วัดหนองปลาไหล)	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการอุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก (รร.วัดหนองปลาไหล)	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓			๑๔ ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด	ไม่ใช้ งบประมาณ
	<b>รวม ๙ โครงการ</b>	<b>๑,๓๙๘,๑๕๔</b>	<b>๙๓๒,๖๓๖</b>	<b>๔๖๕,๕๑๘</b>						

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี	๕๐,๐๐๐	๒๐,๑๒๔	๒๙,๘๗๖	✓			๑ พ.ย. ๖๕- ๑๖ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรม ราชินี หรือพระบรม วงศานุวงศ์หรือที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรม เทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	๘๐,๐๐๐	๗๓,๗๓๒	๖,๒๖๘	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๓	การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ	๑๘๐,๐๐๐	๙๔,๘๕๖	๘๕,๑๔๔						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ	๑,๕๗๘,๑๕๔	๑,๐๒๗,๔๙๒	๕๕๐,๖๖๒						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกำแพงแสน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐						

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบริเวณ บ้าน นายวินัย ประทุมทอง หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการขยาย/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เทพนคร ซอย ๔ บ้านยาง หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-	✓			๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากหน้าซุ้ม ประตูทางเข้าบ้านรางพิกุล จนสุดเขตพื้นที่ อบต. บ้านรางพิกุล หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ติด กับที่ดินนางภารดา เจริญศักดิ์ บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ ๓	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	-	✓			๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concreteถนนเส้นร้านค้าป่าป้อง ถึง บ้านนายอำพร โทงแก้ว บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ ๕	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	✓			๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้น หลังป่าช้าวัดหนองปลาไหล ถึง ประตูน้ำกลางหมู่บ้าน บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเทพนคร ซอย ๕ หมู่ที่ ๑	๓๔๗,๘๐๐	๓๔๗,๘๐๐	-	✓			๑ ส.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete ถนนทางเข้าโรงเรียนแพรววิทยา บ้านราง พิกุล หมู่ที่ ๒	๓๐๔,๒๐๐	๓๐๔,๒๐๐	-	✓			๑ ส.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนาย สัญชัย คล้ายจินดา บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ ๓	๑๓๕,๔๐๐	๑๓๕,๔๐๐	-	✓			๑ ส.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยาย/ปรับปรุงถนน คสล. ช่วงโค้งศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๗	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	-	✓			๑ ส.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	

๓.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทพนคร ซอย ๕ หมู่ที่ ๑	๓๔๗,๘๐๐	-	๓๔๗,๘๐๐			✓	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) เส้นบ้านนายสัญญาชัยคล้ายจินดา บ้านโปร่งพรหม หมู่ที่ ๓	๒๕๕,๐๐๐	-	๒๕๕,๐๐๐			✓	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย อยู่สุข ๑ บ้านดอนซาก หมู่ที่ ๔	๒๘๐,๐๐๐	-	๒๘๐,๐๐๐			✓	๑ ส.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เส้นบ้าน น.ส.นงลักษณ์ ฮวดหนองโพธิ์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ ๕	๑๒๖,๓๐๐	-	๑๒๖,๓๐๐			✓	๑ ส.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการขยาย/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ช่วงโค้งศาลาประชาคม หมู่ที่ ๗	๘๕,๐๐๐	-	-			✓	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	ยกเลิกโครงการ
๑๖	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	✓			๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๑๖ โครงการ</b>	<b>๕,๕๐๓,๕๐๐</b>	<b>๔,๔๐๘,๙๐๐</b>	<b>๑,๐๐๙,๖๐๐</b>						

๓.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๐๙๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓			๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๒,๕๖๓,๐๐๐</b>	<b>๒,๐๙๐,๐๐๐</b>	<b>๔๗๓,๐๐๐</b>						
	<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ</b>	<b>๘,๑๖๖,๕๐๐</b>	<b>๖,๔๙๘,๙๐๐</b>	<b>๑,๕๘๒,๖๐๐</b>						

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๔ ด้านสังคม

### ๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกทบทวน/อบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำอบต.ทุ่งกระพังโหม	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	๑๕,๖๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	จัดซื้อกล้องวงจรปิด หมู่ที่ ๑, ๕ และ หมู่ที่ ๖	๒๙๑,๘๐๐	-	๒๙๑,๘๐๐			✓	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๓๗๑,๘๐๐	๑๔,๔๐๐	๓๕๗,๔๐๐						

### ๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคร้าย หมู่ที่ ๑ - ๗	๓๐,๐๐๐	๑๕,๑๐๐	๑๔,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการขยะสร้างบุญ	๓,๐๐๐	๔๓๒	๒,๕๖๘	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๓๙,๔๓๕	๕,๕๖๕	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองสาธารณสุขฯ	
รวม ๔ โครงการ		๒๑๘,๐๐๐	๕๔,๙๖๗	๑๖๓,๐๓๓						

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. (สถานที่กลาง)	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ	๑๓,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐						

๔.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๕	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรม/ศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งกระพังโหม	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐			✓	๑ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ	๗๐๒,๘๐๐	๖๙,๓๖๗	๖๓๓,๔๓๓						

## ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

### ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๗๔๖.๕๐	๘๘,๒๕๔	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบล, พนักงานจ้าง และกลุ่มต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๘๔๑	๕๕,๑๕๙	✓			๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๓๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕๖,๕๘๘</b>	<b>๑๔๓,๔๑๓</b>						

### ๖.๒ แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง	ยังไม่ได้			
					แล้วเสร็จ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๕,๙๙๙	๓๔,๐๐๑	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๔๗๓,๘๕๗	๓,๐๗๐	๔๗๐,๗๘๗	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	ทั้งองค์กร	
๓	จ่ายสมทบเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสข.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			๑ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๖	กอง สธ.	
๔	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๕,๕๐๐	๙๔๔,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๗๓๐,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	-	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๖	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๗	เงินสำรองจ่าย	๒๘๖,๑๒๙	๔๘,๓๕๐	๒๓๗,๗๗๙	✓			๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
	<b>รวม ๗ โครงการ</b>	<b>๖,๓๑๙,๙๘๖</b>	<b>๔,๖๐๒,๙๑๙</b>	<b>๑,๗๑๗,๐๖๗</b>						
	<b>ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ</b>	<b>๖,๖๑๙,๙๘๖</b>	<b>๔,๗๕๙,๕๐๗</b>	<b>๑,๘๖๐,๔๘๐</b>						
	<b>รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๙ โครงการ</b>	<b>๑๗,๐๖๗,๔๔๐</b>	<b>๑๒,๓๕๕,๒๖๖</b>	<b>๔,๖๒๗,๑๗๔</b>						



#### ตอนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการตรวจการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๑๒ โครงการ เนื่องจาก

๑. นโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระดับพื้นที่ ไปใช้ในด้านอื่น ๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

๒. การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่มีการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ให้เสร็จทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงานและงบประมาณ

๓. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างก่อสร้าง ทำให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เป็นไปด้วยความล่าช้าและเสร็จไม่ทันตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้

#### ข้อเสนอแนะ

๑. คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต. และ ผู้นำชุมชน ควรร่วมมือกันในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของประชาชนและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ก่อนนำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติและแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อป้องกันการยกเลิก/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ และข้อจำกัดทางด้านงบประมาณที่มีอยู่

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัด กำกับดูแล ให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

๓. กำหนดห้วงระยะเวลา ให้สำนัก/กอง ต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

\*\*\*\*\*

