



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

สารบัญ

หน้า

| | |
|---|----|
| ๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | |
| ๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑ |
| ๑.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ | |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๓ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๕ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม | ๗ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๘ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๙ |
| ๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) | |
| ๒.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑๐ |
| ๒.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) (รอบ ๖ เดือน) | |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑๐ |
| ๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) | |
| ๓.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑๑ |
| ๓.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) | |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑๒ |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม | ๑๔ |
| ๔. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖) | |
| ๔.๑ จากข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ | |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑๕ |
| ๔.๒ จากข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ | |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑๖ |
| ๕. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น) | |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม | |
| (๑) แผนงานงบกกลาง | ๑๗ |
| (๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑๗ |
| ๖. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น) | |
| - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | |
| (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๘ |
| (๒) แผนงานการศึกษา | ๑๘ |
| ๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) | ๑๙ |

๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา | แผนงานการศึกษา | ๙ | ๖๔.๒๙ | ๑,๖๐๘,๗๖๒ | ๙๕.๐๗ | สำนักปลัด |
| | ๒. สร้างจิตสำนึก สืบสาน ส่งเสริม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ | ๓ | ๖๐.๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐ | ๔๑.๕๑ | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๒ แผนงาน | ๑๒ | ๖๓.๑๖ | ๑,๗๘๘,๗๖๒ | ๘๗.๘๒ | ๑ สำนัก |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ โทรคมนาคม รองรับการเมืองอัจฉริยะ | แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๑๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๖๖.๖๗ | กองช่าง |
| | ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๘ | ๒๐.๐๐ | ๓,๕๙๖,๗๐๐ | ๓.๙๙ | กองช่าง |
| | | แผนงานการพาณิชย์ | ๑ | ๒๕.๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๒๔.๖๒ | |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๓ แผนงาน | ๑๐ | ๒๒.๒๒ | ๓,๙๕๖,๗๐๐ | ๔.๔๐ | ๑ กอง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม | ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเสริม ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๒ | ๒๒.๒๒ | ๘๐,๐๐๐ | ๓๒.๐๑ | สำนักปลัด |
| | | ๒. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย | แผนงานสาธารณสุข | ๒ | ๕๐.๐๐ | ๑๘๕,๐๐๐ | ๓๕.๑๔ |
| | | แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ | ๒ | ๕๐.๐๐ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๒.๙๔ | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๓ แผนงาน | ๖ | ๒๘.๕๗ | ๓๙๕,๐๐๐ | ๘.๐๕ | ๑ สำนัก/๑ กอง |

๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|---|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | ๑. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | แผนงานเศษและชุมชน | ๒ | ๖๖.๖๗ | ๓๓,๐๐๐ | ๖๒.๒๖ | กองสาธารณสุข |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๒ | ๒๘.๕๗ | ๓๓,๐๐๐ | ๖๒.๒๖ | ๑ กอง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๒ | ๒๘.๕๗ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๔๑.๕๑ | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๒ | ๒๘.๕๗ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๐.๘๓ | ๑ สำนัก/๓ กอง |
| รวมทั้งสิ้น | ๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๘ แผนงาน | ๓๒ | ๓๑.๖๘ | ๑๑,๘๖๙,๙๑๘ | ๔๙.๒๕ | ๑ สำนัก/๓ กอง |

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง ได้แก่ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑.๑) แผนงานการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครอง และนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจัดกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง | ๕,๐๐๐ | - | ๕,๐๐๐ | ✓ | - | - | ๑๘ มี.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ |
| ๒ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | ๗๘,๑๐๔ | ๒๕,๑๘๘.๓๐ | ๕๒,๙๑๕.๗๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๓ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ร.ร.วัดหนองปลาไหล) | เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน | ๒๕๓,๘๓๘ | ๑๑๐,๑๖๓.๕๒ | ๑๔๓,๖๗๔.๔๘ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | ๓๕๒,๘๐๐ | ๑๒๘,๗๐๐ | ๒๒๔,๑๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๕ | โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.วัดหนองปลาไหล) | เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | ๕๗๒,๐๐๐ | ๒๖๗,๓๐๐ | ๓๐๔,๗๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | ๙๙,๐๒๐ | ๖๕,๓๖๗ | ๓๓,๖๕๓ | ✓ | - | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๗ | โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง (ร.ร.วัดหนองปลาไหล) | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๐,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๘ | โครงการอุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก (ร.ร.วัดหนองปลาไหล) | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๘,๐๐๐ | - | ✓ | - | - | ๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๙ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรม และการสร้างสรรค์ต่างๆ | ๒๐,๐๐๐ | - | ๒๐,๐๐๐ | ✓ | - | - | ๑๓ มี.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | ไม่ใช้งบประมาณ |
| | รวม ๙ โครงการ | | ๑,๖๐๘,๗๖๒ | ๘๒๔,๗๑๘.๘๒ | ๗๘๔,๐๔๓.๑๘ | | | | | | |

(๑.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึก สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันแห่เทียนเข้าพรรษา วันลอยกระทง | เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามและสร้างจิตสำนึก คุณค่าในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี | ๑๒๐,๐๐๐ | ๖๐,๖๓๒ | ๕๙,๓๖๘ | - | ✓ | - | ๑๕ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ |
| ๒ | การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินี หรือพระบรม วงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๓ | การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ | เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ | ๑๐,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๗,๐๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | รวม ๓ โครงการ | | ๑๘๐,๐๐๐ | ๖๓,๖๓๒ | ๑๑๖,๓๖๘ | | | | | | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ | รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ | ๑,๗๘๘,๗๖๒ | ๘๘๘,๓๕๐.๘๒ | ๙๐๐,๔๑๑.๑๘ | | | | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งตำบล และประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | | | | | | |

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนเส้นบ้านป่างาม นาวางษ์ บ้านรางพิกุล หมู่ที่ ๒ | เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้กับประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น | ๒๑๘,๓๐๐ | - | ๒๑๘,๓๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนนเส้นสนามยิงปืน บ้านรางพิกุล หมู่ที่ ๒ | เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้กับประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น | ๔๒๖,๕๐๐ | - | ๔๒๖,๕๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete จากถนนเทพนคร ถึงแยกทางเข้าบ้านนางสมบัติ ปูน้อย หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๔๙๔,๖๐๐ | - | ๔๙๔,๖๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๔ | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล.จากบ้านนายสำเลียง มัจฉา ถึงถนนมาลัยแมน หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๔๙๕,๔๐๐ | - | ๔๙๕,๔๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย อยู่สุข ๒ บ้านดอนซาก หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๓๑๙,๔๐๐ | - | ๓๑๙,๔๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๖ | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้านนางเขียว ตรีสุคนธ์ บ้านดอนซาก หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๔๗๔,๘๐๐ | ๔๗๔,๐๐๐ | ๘๐๐ | ✓ | - | - | ๙ ก.พ. - ๙ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๗ | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้าน น.ส. นางลักษณ์ ฮวดหนองโพธิ์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๑๖๗,๗๐๐ | - | ๑๖๗,๗๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังป่าช้า วัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ๔๙๒,๐๐๐ | ๕๐๘,๐๐๐ | ✓ | - | - | ๙ ก.พ. - ๙ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๘ โครงการ | | ๓,๕๙๖,๗๐๐ | ๙๖๖,๐๐๐ | ๒,๖๓๐,๗๐๐ | | | | | | |

(๓.๓) แผนงานการพาณิชย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) | เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบประปา ในตำบลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๑๕๖,๐๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๑๖๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ๑๕๖,๐๐๐ | | | | | | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ | ๓,๙๕๖,๗๐๐ | ๙๗๐,๐๐๐ | ๒,๙๘๖,๗๐๐ | | | | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพที่ ๔ ด้านสังคม

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|---------------|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) | เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน | ๓๐,๐๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๒๒,๘๐๐ | ✓ | - | - | ๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการฝึกทบทวน/อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.ทุ่งกระพังโหม | เพื่อให้ อปพร. /ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ม.ค. – ๒๘ ก.พ. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| รวม ๒ โครงการ | | | ๘๐,๐๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๗๒,๘๐๐ | | | | | | |

(๔.๒) แผนงานสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|---------------|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๔๕,๐๐๐ | - | ๔๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองสาธารณสุขฯ | |
| ๒ | โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข (หมู่ที่ ๑ - ๗) | เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย | ๑๔๐,๐๐๐ | - | ๑๔๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองสาธารณสุขฯ | |
| รวม ๒ โครงการ | | | ๑๘๕,๐๐๐ | - | ๑๘๕,๐๐๐ | | | | | | |

(๔.๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ | เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๖ | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ต.ทุ่งกระพังโหม | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้สูงอายุ | ๑๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | รวม ๒ โครงการ | | ๑๓๐,๐๐๐ | - | ๑๓๐,๐๐๐ | | | | | | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ | ๓๙๕,๐๐๐ | ๗,๒๐๐ | ๒๐๒,๘๐๐ | | | | | | |

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๕.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัยหมู่ที่ ๑ - ๗ | เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ของขยะ | ๓๐,๐๐๐ | - | ๓๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | |
| ๒ | โครงการขยะสร้างบุญ | เพื่อลดปริมาณขยะ | ๓,๐๐๐ | ๒,๐๒๘ | ๙๗๒ | | ✓ | | ๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กอง สาธารณสุขฯ | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ | รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ | ๓๓,๐๐๐ | ๒,๐๒๘ | ๓๐,๙๗๒ | | | | | | |

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีตำแหน่งว่าง | เพื่อให้ได้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๒ | โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น | เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตำบลตนเองให้ดียิ่งขึ้น | ๒๐๐,๐๐๐ | - | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ | รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ | ๒๕๐,๐๐๐ | - | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | |

๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|--|------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | แผนงานการพาณิชย์ | ๑ | ๓๓.๓๓ | ๑๕๓,๒๐๐ | ๓๐.๖๑ | กองช่าง |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๑ | ๓๓.๓๓ | ๑๕๓,๒๐๐ | ๓๐.๖๑ | ๑ กอง |

๒.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
(รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๒) แผนงานการพาณิชย์

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการขยายเขตน้ำประปา บริเวณคลองบ้านนายจำลอง บัวเรือง ถึง บริเวณบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ลือ หมู่ที่ ๓ | เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำและให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้ อย่างครอบคลุม | ๑๕๓,๒๐๐ | ๑๕๓,๐๐๐ | ๒๐๐ | ✓ | - | - | ๒๕ มี.ค. - ๒๔ เม.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๑๕๓,๒๐๐ | ๑๕๓,๐๐๐ | ๒๐๐ | | | | | | |

๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๓.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|---|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ โทรคมนาคม รองรับความเป็นเมืองอัจฉริยะ | แผนงานเคหะและชุมชน | ๑ | ๑๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๙.๐๐ | กองช่าง |
| | ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณสุขปโคก ที่ได้รับความเสียหาย ๓. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโคกและ สาธารณสุขการ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๘ | ๖๑.๕๔ | ๒,๘๔๔,๙๐๐ | ๕๗.๘๐ | กองช่าง |
| | ๔. พัฒนาการให้บริการสาธารณะ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ อย่างทั่วถึง | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑ | ๑๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๓ แผนงาน | ๑๐ | ๖๖.๒๗ | ๓,๙๕๘,๑๐๐ | ๕๙.๗๓ | ๑ กอง/๑ สำนัก |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม | ๑. การป้องกันและรักษาความสงบ เรียบร้อยในบ้านเมือง และความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๔ | ๖๖.๖๗ | ๓๐๘,๒๐๐ | ๕๕.๐๔ | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๔ | ๖๖.๖๗ | ๓๐๘,๒๐๐ | ๕๕.๐๔ | ๑ สำนัก |

๓.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดซื้อไฟถนน (LED STREET LIGHT) | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๘๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๘๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | | | | | | |

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร เส้นบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ลื้อ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๓๙๖,๗๐๐ | - | ๓๙๖,๗๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน น.ส.ศินันญา ตนเอียด หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๔๙๗,๖๐๐ | ๔๙๗,๐๐๐ | ๖๐๐ | ✓ | - | - | ๒๑ มี.ค. – ๒๐ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากโรงงานไทแมท ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำระบายได้สะดวกมากขึ้น | ๔๖๕,๙๐๐ | ๔๖๕,๕๐๐ | ๔๐๐ | ✓ | - | - | ๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete เส้นบ้านนางขวัญใจลาวโถม หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป - มา | ๔๖๙,๐๐๐ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ✓ | - | - | ๑๔ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุทน เดชปอง หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น | ๒๘๕,๐๐๐ | - | ๒๘๕,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ที่ ๔ | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น | ๔๘,๐๐๐ | - | ๔๘,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังป่าช้า วัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น | ๔๐๘,๘๐๐ | ๔๐๘,๐๐๐ | ๘๐๐ | ✓ | - | - | ๗ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นบ้านนายภัทร รอดเหม้น หมู่ที่ ๕ | เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น | ๒๗๓,๙๐๐ | - | ๒๗๓,๙๐๐ | - | - | ✓ | ๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๘ โครงการ | | ๒,๘๔๔,๙๐๐ | ๑,๘๓๘,๕๐๐ | ๑,๐๐๖,๔๐๐ | | | | | | |

(๓.๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาการให้บริการสาธารณะ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที/ - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการตัดแปลงรถเอกประสงค์ เป็นรถกระบะเข้า พร้อมกระบะเท้าย | เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูง ในเขตอบต.ทุ่งกระพังโหม | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ๕๐๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๕๐๐,๐๐๐ | - | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | | | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ | รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ | ๓,๘๓๔,๙๐๐ | ๒,๓๒๖,๕๐๐ | ๑,๕๐๘,๔๐๐ | | | | | | |

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทาง - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|------------------|--|---|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ | - เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๖๔,๖๐๐ | - | ๖๔,๖๐๐ | - | - | ✓ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔ | - เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๖๓,๙๐๐ | - | ๖๓,๙๐๐ | - | - | ✓ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕ | - เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๑๒๒,๖๐๐ | - | ๑๒๒,๖๐๐ | - | - | ✓ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ๔ | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗ | - เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๕๗,๑๐๐ | - | ๕๗,๑๐๐ | - | - | ✓ | ๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗ | กองช่าง | |
| ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | | รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ | ๓๐๘,๒๐๐ | - | ๓๐๘,๒๐๐ | | | | | | |

๔. กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้

- (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)
- (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 กรณียังไม่ได้กำหนดผู้ผูกพันไว้ (ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขูปการ | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑ | ๑๐๐ | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | ๑๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๑ | ๑๐๐ | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑ สำนัก |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขูปการ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | ๒,๐๙๐,๐๐๐ | ๔๗๓,๐๐๐ | ✓ | - | - | ๑๔ ธ.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | ๒,๐๙๐,๐๐๐ | ๔๗๓,๐๐๐ | | | | | | |

๔.๒ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 กรณียังไม่ได้กำหนดผู้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|---|---|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณสุขปโภค ที่ได้รับความเสียหาย | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ๑ | ๑๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | กองช่าง |
| รวม | ๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | ๑ แผนงาน | ๑ | ๑๐๐ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑ กอง |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภค ที่ได้รับความเสียหาย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ | เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่างๆ ของทางราชการ | ๙๕๐,๐๐๐ | ๘๑๓,๐๐๐ | ๑๓๗,๐๐๐ | ✓ | - | - | ๕ ม.ค. ๖๖ - ๔ พ.ค. ๖๗ | กองช่าง | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๙๕๐,๐๐๐ | ๘๑๓,๐๐๐ | ๑๓๗,๐๐๐ | | | | | | |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๕. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
(สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม | แผนงานงบกลาง | ๓ | ๓๕.๐๐ | ๔,๘๖๕,๖๐๐ | ๙๘.๙๘ | สำนักปลัด |
| | แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๑ | ๒๕.๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑.๐๒ | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ แผนงาน | ๔ โครงการ | ๑๐๐ | ๔,๙๑๕,๖๐๐ | ๑๐๐ | ๑ สำนัก |

(๑) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | ๔,๐๕๘,๐๐๐ | ๑,๘๔๕,๔๐๐ | ๒,๒๑๒,๖๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | ๗๗๗,๖๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๔๐๗,๖๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส | ๓๐,๐๐๐ | ๒,๕๐๐ | ๒๗,๕๐๐ | - | ✓ | - | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | รวม ๓ โครงการ | | ๔,๘๖๕,๖๐๐ | ๒,๒๑๗,๙๐๐ | ๒,๖๔๗,๗๐๐ | | | | | | |

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันภัยภัยก่อนเกิดเหตุสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม ฯลฯ | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ✓ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๕๐,๐๐๐ | - | ๕๐,๐๐๐ | - | - | | | | |
| | ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ | รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ | ๔,๙๑๕,๖๐๐ | ๒,๒๑๗,๙๐๐ | ๒,๖๔๗,๗๐๐ | | | | | | |

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จากบัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๖. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
จากบัญชีสรุปรายงานครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

| ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| ๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๓ | ๗๕.๐๐ | ๕๕,๐๐๐ | ๖๙.๖๒ | สำนักปลัด |
| ๑.๒ แผนงานการศึกษา | ๑ | ๒๕.๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๓๐.๓๘ | สำนักปลัด (ศพด.) |
| รวมทั้งสิ้น | ๔ โครงการ | ๑๐๐ | ๗๙,๐๐๐ | ๑๐๐ | ๑ สำนักปลัด |

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | ๘,๐๐๐ | - | ๘,๐๐๐ | | ✓ | | ๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ | ๓๒,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | - | ✓ | | | ๑ มี.ค. - ๕ มี.ค. ๖๗ | กองคลัง | |
| ๓ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว - ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | - | ✓ | | | ๑ มี.ค. - ๕ มี.ค. ๖๗ | กองคลัง | |
| | รวม ๓ โครงการ | | ๕๕,๐๐๐ | ๔๗,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | | | | | | |

(๒) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | | ✓ | | ๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗ | สำนักปลัด | |
| | รวม ๑ โครงการ | | ๒๔,๐๐๐ | - | ๒๔,๐๐๐ | | | | | | |

๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

| ที่ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ผลการดำเนินงาน | | | รวม |
|-----|---|--------------------|------------------|--------------------|-----|
| | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑ | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | | | | |
| ๑.๑ | (ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๕ | ๖ | ๑ | ๑๒ |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๒ | ๑ | ๗ | ๑๐ |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม | ๑ | - | ๕ | ๖ |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว | - | - | ๒ | ๒ |
| ๒ | แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) | | | | |
| ๒.๑ | (ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ | ๑ | - | - | ๑ |
| ๒.๒ | (ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | | | | |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๔ | ๑ | ๕ | ๑๐ |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม | - | - | ๔ | ๔ |
| ๓ | กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖) | | | | |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑ | - | - | ๑ |
| ๔ | กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) | | | | |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ | ๑ | - | - | ๑ |
| ๕ | งบกลาง (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น) | | | | |
| | ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม | - | ๓ | ๑ | ๔ |
| ๖ | จากบัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น) | | | | |
| | | ๒ | ๒ | ๐ | ๔ |
| | รวม | ๑๗ | ๑๓ | ๒๕ | ๕๕ |

จากการตรวจการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีโครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๕ โครงการ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ดังนี้ ๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๑ ๒. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนิน จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๔ ๓. โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕

