



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

สารบัญ

หน้า

๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	
๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
๑.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม	๖
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๗
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๘
๑.๓ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๙
๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๙
๑.๕ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐
๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๑๐
๑.๗ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑
๑.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๑๑
๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	
๒.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒
๒.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๑๒
๒.๓ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๔
๒.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๑๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑๗
๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	
๓.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๘
๓.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๑๘
๔. กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้	
๔.๑ กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	๑๙
๔.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๑๙
๔.๓ กรณียังไม่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)	๒๐
๔.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณสุข	๒๐

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

๕. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)	
๕.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	
(๑) แผนงานงบบกลาง	๒๑
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๑
๖. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)	
๖.๑ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์	
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๒
(๒) แผนงานการศึกษา	๒๒
๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)	๒๓

๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๙	๖๙.๒๓	๑,๔๔๓,๑๗๔	๙๑.๗๙	สำนักปลัด	
		๒. สร้างจิตสำนึก สืบสาน ส่งเสริม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และนันทนาการ	๓	๖๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๙๔.๓๔	สำนักปลัด	
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๒	๖๖.๖๗	๑,๖๙๓,๑๗๔	๙๒.๑๖	๑ สำนัก	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ โทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	กองช่าง	
		๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๘.๕๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗.๐๕	กองช่าง
			แผนงานการพาณิชย์	๑	๒๕.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๔.๖๒	
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๓	๑๓.๖๔	๑,๓๖๐,๐๐๐	๘.๙๙	๑ กอง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเฝ้าติดตามและสร้างเสริม ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๑๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	
		๒. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย	แผนงานสาธารณสุข	๒	๒๒.๒๒	๑๘๕,๐๐๐	๓๒.๐๐	กองสาธารณสุข
			แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๕๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๔๐.๕๔	สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๖	๓๕.๒๙	๔๑๕,๐๐๐	๓๘.๘๖	๑ สำนัก/๑ กอง	

๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๖๖.๖๗	๓๓,๐๐๐	๖๒.๒๖	กองสาธารณสุข
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๒๘.๕๗	๓๓,๐๐๐	๖๒.๒๖	๑ กอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒๘.๕๗	๒๗๒,๑๕๐	๔๑.๕๑	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๒๘.๕๗	๒๗๒,๑๕๐	๒๐.๘๓	๑ สำนัก/๓ กอง
รวมทั้งสิ้น	๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๘ แผนงาน	๒๕	๓๓.๗๘	๓,๗๗๓,๓๒๔	๑๘.๕๐	๑ สำนัก/๓ กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง ได้แก่ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑.๑) แผนงานการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิทศผู้ปกครองและนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจัดกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ใช่งบประมาณ
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	๗๘,๑๐๔	๔๔,๙๒๒.๕๐	๓๓,๑๘๑.๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	๒๕๓,๘๓๘	๒๑๖,๐๒๗.๖๕	๓๗,๘๑๐.๓๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๒๙ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	๒๑๔,๘๑๒	๒๑๔,๘๑๒	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	๕๔๔,๔๐๐	๕๔๔,๔๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๙๙,๐๒๐	๖๗,๙๒๕	๓๑,๐๙๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๘	โครงการอุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรม และการสร้างสรรค์ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๓ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ใช่งบประมาณ
	รวม ๙ โครงการ		๑,๔๔๓,๑๗๔	๑,๓๑๖,๐๘๗	๑๒๗,๐๘๗						

(๑.๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึก สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันแห่เทียนเข้าพรรษา วันลอยกระทง	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามและสร้างจิตสำนึก คุณค่าในการรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณี	๑๓๕,๐๐๐	๘๙,๐๓๔	๓๐,๙๖๖	✓	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑ ๗๐,๐๐๐ ๙ พ.ย. ๖๖ โอนเพิ่มครั้งที่ ๔ ๑๕,๐๐๐ ๕ เม.ย. ๖๗
๒	การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินี หรือพระบรม วงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์	๖๕,๐๐๐	๖๒,๓๔๖	๒,๖๕๔	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๒ ๑๕,๐๐๐ ๕ ส.ค. ๖๗
๓	การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ เทิดทูนสถาบันระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	๕๐,๐๐๐	๙,๔๐๐	๔๐,๖๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๖๗ และ ๓๐ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐	๑๖๐,๗๘๐	๗๔,๒๒๐						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ	๑,๖๙๓,๑๗๔	๑,๔๗๖,๘๖๗	๒๐๑,๓๐๗						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งตำบล และประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐						

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังป่าช้า วัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไปมาสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	✓	-	-	๙ ก.พ. - ๙ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐						

(๓.๓) แผนงานการพาณิชย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดได้น้ำ (ซับเมอร์ส)	เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบประปาในตำบลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๑,๓๖๐,๐๐๐	๖๕๒,๐๐๐	๗๐๘,๐๐๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๔ ด้านสังคม

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพและสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๓๒	๕,๙๖๘	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม/อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำอบต.ทุ่งกระพังโหม	เพื่อให้ อปพร. /ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ม.ค. – ๒๘ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๒๔,๐๓๒	๕๕,๙๖๘						

(๔.๒) แผนงานสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๓๓,๒๑๐	๑๑,๗๙๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข (หมู่ที่ ๑ - ๗)	เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
	รวม ๒ โครงการ		๑๘๕,๐๐๐	๓๓,๒๑๐	๑๕๑,๗๙๐						

(๕.๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ	เพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ต.ทุ่งกระพังโหม	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๗๗	๑,๑๒๓	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๖ ๒๐,๐๐๐ ๑๕ พ.ค. ๖๗
	รวม ๒ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๗๗	๓๑,๑๒๓						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๔๑๕,๐๐๐	๑๗๖,๑๑๙	๒๓๘,๘๘๑						

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๕.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย หมู่ที่ ๑ - ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ของขยะ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการขยะสร้างบุญ	เพื่อลดปริมาณขยะ	๓,๐๐๐	๒,๐๒๘	๙๗๒	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุขฯ	
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๓๓,๐๐๐	๒,๐๒๘	๓๐,๙๗๒						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
						๑	โครงการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีตำแหน่งว่าง	เพื่อให้ได้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน			
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตำบลตนเองให้ดียิ่งขึ้น	๒๒๒,๑๕๐	๒๑๖,๕๖๖	๕,๕๘๔	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๙ ส.ค. ๖๗
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖		รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๒๗๒,๑๕๐	๒๑๖,๕๖๖	๕๕,๕๘๔						

๑.๓ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑๑.๑๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒.๒๔	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๑๑.๑๑	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒.๒๔	๑ กอง

๑.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนนปูผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete จากถนนเทพนคร ถึงแยกทางเข้าบ้านนางสมบัติ ปูน้อย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๙๔,๖๐๐	๔๗๑,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล.จากบ้านนายสำเลียง มัจฉา ถึงถนนมาลัยแมน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๙๕,๔๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๙๖๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๙๖๖,๐๐๐						

๑.๕ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖๖.๖๖	๙๐๐,๐๐๐	๗๕.๐๐	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๖๖.๖๖	๙๐๐,๐๐๐	๗๕.๐๐	๑ กอง

๑.๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน เส้นบ้านป่างาม นาวงษ์ บ้านรางพิบูล หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ให้กับประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๓๓๕,๖๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๘ ๑๑๗,๓๐๐ ๑๒ มี.ย. ๖๗
๒	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน เส้นสนามยิงปืน บ้านรางพิบูล หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ให้กับประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๔๒๖,๕๐๐	๔๒๖,๕๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๗๖๒,๑๐๐	๗๖๑,๕๐๐	๖๐๐						

๑.๗ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๗๕.๐๐	๙๕๑,๕๐๐	๔๔.๒๕	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๓	๗๕.๐๐	๙๕๑,๕๐๐	๔๔.๒๕	๑ กอง

๑.๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย อยู่สุข ๒ บ้านดอนซาก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๓๐๙,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ครั้งที่ ๘ ๑๐,๔๐๐ ๑๒ มี.ย. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. เส้นบ้านนางเขียว ตรีสุคนธ์ บ้านดอนซาก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๗๔,๘๐๐	๔๗๔,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๙ ก.พ. - ๙ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง ถนน คสล. เส้นบ้าน น.ส. นงลักษณ์ ฮวดหนองโพธิ์ บ้านทุ่งหนองปลาไหล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๑๖๗,๗๐๐	๑๒๑,๓๐๐	๔๖,๔๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๓ โครงการ		๙๕๑,๕๐๐	๙๐๔,๓๐๐	๔๗,๒๐๐						

๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๒.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ ที่ได้รับความเสียหาย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕.๘๘	๔๐๘,๘๐๐	๒.๘๘	กองช่าง
	๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบ โทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ ๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และ สาธารณสุขการ	การพาณิชย์	๑	๒๕.๐๐	๑๕๓,๒๐๐	๒๓.๕๗	กองช่าง
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๒	๓๐.๘๘	๕๖๒,๐๐	๓.๔๕	๑ กอง

๒.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสาธารณสุขการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังป่าช้า วัดหนองปลาไหล ถึงประตูน้ำกลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ในการเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๐๘,๘๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๗ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๔๐๘,๘๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๘๐๐						

(๓.๒) แผนงานการพาณิชย์

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับบริการเป็นเมืองอัจฉริยะ

- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตน้ำประปา บริเวณคลองบ้านนายจำลอง บัวเรือง ถึง บริเวณบ้านนายเหล็งเฮียง แซ่ลื้อ หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างครอบคลุม	๑๕๓,๒๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๒๕ มี.ค. - ๒๔ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๑๕๓,๒๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๒๐๐						

๒.๓ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙.๐๐	กองช่าง
	๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโคค ที่ได้รับความเสียหาย ๓. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโคคและสาธารณสุขการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗	๖๑.๕๔	๒,๔๓๖,๑๐๐	๕๐.๐๒	กองช่าง
	๔. พัฒนาการให้บริการสาธารณะในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๙	๖๐.๐๐	๓,๙๕๘,๑๐๐	๖๒.๕๖	๑ กอง/๑ สำนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๖๖.๖๗	๓๐๘,๒๐๐	๕๕.๐๔	สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๔	๖๖.๖๗	๓๐๘,๒๐๐	๕๕.๐๔	๑ สำนัก

๒.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนากี ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อไฟถนน (LED STREET LIGHT)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑ ก.พ. – ๓๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐						

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย
 - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เส้นบ้านนายเหล็งเสียง แซ่ลื้อ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๓๙๖,๗๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๗๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน น.ส.ศินันญา ตันเยี่ยม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๒๑ มี.ค. – ๒๐ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากโรงงานไทแมท ถึงคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และน้ำระบายได้สะดวกมากขึ้น	๔๖๕,๙๐๐	๔๖๕,๕๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete เส้นบ้านนางขวัญใจ ลาวโหม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ในการสัญจรไป - มา	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสุทนต์ เดชป้อม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมนึก อรุณเลิศ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ เส้นบ้านนายภัทร รอดเหม้น หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร ไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	๒๗๓,๙๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๙๐๐	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๗ โครงการ		๒,๔๓๖,๑๐๐	๒,๔๓๒,๕๐๐	๓,๖๐๐						

(๓.๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทาง - พัฒนาการให้บริการสาธารณะ ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที/ - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการตัดแปลงรถอเนกประสงค์ เป็นรถกระบะเข้า พร้อมกระบะเท้าย	เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูง ในเขตอบต.ทุ่งกระพังโหม	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ	๓,๔๒๖,๑๐๐	๓,๒๙๐,๕๐๐	๑๓๕,๖๐๐						

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทาง - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑	- เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๖๔,๖๐๐	๖๔,๖๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔	- เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๖๓,๙๐๐	๖๓,๙๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	- เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑๒๒,๖๐๐	๑๒๒,๖๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗	- เพื่อใช้บันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ - เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๕๗,๑๐๐	๕๗,๑๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔		รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๓๐๘,๒๐๐	๓๐๘,๒๐๐	-						

๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ทางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะและซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑	๗.๖๙	๔๐๓,๖๐๐	๘.๒๙	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๗.๖๙	๔๐๓,๖๐๐	๘.๒๙	๑ กอง

๓.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทาง - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ทางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางเขียว ตรีสุขคนธ์ ถึงบ้าน น.ส.ปวีรัตน์ ลิขิตธนานันท์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรไป - มา สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	๔๐๓,๖๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๔๐๓,๖๐๐	๔๐๓,๐๐๐	๖๐๐						

๔. กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้ผูกพันไว้

- (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)
- (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๔.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 กรณียังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ (ข้อมูลยังติดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๑๐๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	๑๐๐	๑ สำนัก

๔.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๐๙๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	✓	-	-	๑๔ ธ.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๒,๕๖๓,๐๐๐	๒,๐๙๐,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐						

๔.๓ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
กรณียังไม่ได้กำหนดผู้กักกันไว้ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณสุขปโคค ที่ได้รับความเสียหาย	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๑๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ กอง

๔.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโคค ที่ได้รับความเสียหาย

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่างๆ ของทางราชการ	๙๕๐,๐๐๐	๘๑๓,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	✓	-	-	๕ ม.ค. ๖๖ - ๔ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๙๕๐,๐๐๐	๘๑๓,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐						

๕. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕.๑. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
(สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	แผนงานงบกลาง	๓	๗๕.๐๐	๔,๘๖๕,๖๐๐	๙๘.๙๘	สำนักปลัด
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๒๕.๐๐	๕๐,๐๐๐	๑.๐๒	สำนักปลัด
รวม	๒ แผนงาน	๔ โครงการ	๑๐๐	๔,๙๑๕,๖๐๐	๑๐๐	๑ สำนัก

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๔,๐๕๘,๐๐๐	๓,๗๑๖,๓๐๐	๓๔๑,๗๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๗๗๗,๖๐๐	๗๕๑,๒๐๐	๒๖,๔๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๕,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ		๔,๘๖๕,๖๐๐	๔,๔๗๓,๐๐๐	๓๙๒,๖๐๐						

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-				
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๔,๙๑๕,๖๐๐	๔,๔๗๓,๐๐๐	๔๔๒,๖๐๐						

๖. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
จากบัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
จากบัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๗๕.๐๐	๕๕,๐๐๐	๖๙.๖๒	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๒๕.๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๐.๓๘	สำนักปลัด (ศพด.)
รวมทั้งสิ้น	๔ โครงการ	๑๐๐	๗๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ สำนักปลัด

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๕ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว - ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๕ มี.ค. ๖๗	กองคลัง	
	รวม ๓ โครงการ		๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	-						

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมา ณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-						

๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินงาน			รวม
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
๑.๑	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๑.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๒	-	-	๑๒
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒	-	๑	๓
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม	๓	-	๓	๖
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒	-	-	๒
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑	-	๑	๒
๑.๓	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๑.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒	-	-	๒
๑.๕	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๑.๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒	-	-	๒
๑.๗	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๑.๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๓	-	-	๓
๒	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)				
๒.๑	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๒.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ	๒	-	-	๒
๒.๓	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๒.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๙	-	-	๙
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	๔	-	-	๔
๓	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)				
๓.๑	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗				
๓.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑	-	-	๑

๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) (ต่อ)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินงาน			รวม
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	กรณียังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักพันไว้				
๔.๑	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕				
๔.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑	-	-	๑
๔.๓	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖				
๔.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑	-	-	๑
๕	แผนการดำเนินงานงบกลาง (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)				
๕.๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	๓	-	๑	๔
๖	บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)	๔	-	-	๔
	รวม	๕๒	-	๖	๕๘

จากการตรวจการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

โดยมีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕๘ โครงการ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ /แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) และและแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๕๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๖
๒. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนิน จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ -
๓. โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๖.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔

