



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือนหลัง)

(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

สารบัญ

หน้า

๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑
๑.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๓
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๕
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม	๗
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๘
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๙
๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	
๒.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) <u>แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘</u> เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐
๒.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) (รอบ ๖ เดือน)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑๐
๒.๓ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) <u>เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘</u> เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๑
๒.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑) (รอบ ๖ เดือน)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑๒
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๘
๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	
๓.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) <u>แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘</u> เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐
๓.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒) (รอบ ๖ เดือน)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒๐
๔. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	
(๑) แผนงานงบกกลาง	๒๑
(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๑

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๕. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (กรณีได้ก่อกำหนดผู้พันไว้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)	
๕.๑ จากข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒๒
๖. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)	
- ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๓
- ครูภัณฑ์สำนักงาน	
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๔
๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนหลัง) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	๒๕

๑. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา	แผนงานการศึกษา	๙	๖๔.๒๙	๑,๖๐๘,๗๖๒	๙๕.๐๗	สำนักปลัด
	๒. สร้างจิตสำนึก สืบสาน ส่งเสริม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๖๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๔๑.๕๑	สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๑๒	๖๓.๑๖	๑,๗๘๘,๗๖๒	๘๗.๘๒	๑ สำนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบ โทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ	แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	กองช่าง
	๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ ที่ได้รับความเสียหาย	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๒๐.๐๐	๓,๕๙๖,๗๐๐	๓.๙๙	กองช่าง
		แผนงานการพาณิชย์	๑	๒๕.๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๔.๖๒	
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๑๐	๒๒.๒๒	๓,๙๕๖,๗๐๐	๔.๔๐	๑ กอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างเสริม ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๒๒.๒๒	๘๐,๐๐๐	๓๒.๐๑	สำนักปลัด
		๒. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย	แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐	๓๕.๑๔
		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒	๕๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒.๙๔	สำนักปลัด
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๓ แผนงาน	๖	๒๘.๕๗	๓๙๕,๐๐๐	๘.๐๕	๑ สำนัก/๑ กอง

๑.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๑. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๖๖.๖๗	๓๓,๐๐๐	๖๒.๒๖	กองสาธารณสุข
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๒๘.๕๗	๓๓,๐๐๐	๖๒.๒๖	๑ กอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๒๘.๕๗	๒๕๐,๐๐๐	๔๑.๕๑	สำนักปลัด
รวม	๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๒๘.๕๗	๒๕๐,๐๐๐	๒๐.๘๓	๑ สำนัก/๓ กอง
รวมทั้งสิ้น	๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๘ แผนงาน	๓๒	๓๑.๖๘	๑๑,๘๖๙,๙๑๘	๔๙.๒๕	๑ สำนัก/๓ กอง

หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหมที่กำหนดเป็น สำนัก/กอง ได้แก่ ๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงานการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครอง และนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจัดกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	✓	-	-	๑๘ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
๒	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	๗๘,๑๐๔	๒๔,๙๘๒.๐๕	๓๔,๕๑๕.๓๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารเสริม (นม) ครบทุกคน	๒๕๓,๘๓๘	๑๐๒,๓๕๔.๖๐	๑๒๑,๓๒๐.๐๕	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	๓๕๒,๘๐๐	๘๐,๘๒๐	๑๖๔,๓๔๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	๕๗๒,๐๐๐	๒๖๗,๖๐๐	๓๕๕,๖๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๑๐๔,๙๘๐	๔๕,๓๕๖	๕๙,๖๒๔	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการอุดหนุนครูอัตราจ้าง (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๘	โครงการอุดหนุนพี่เลี้ยงดูแลเด็กเล็ก (รร.วัดหนองปลาไหล)	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๙	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรม และการสร้างสรรค์ต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๓ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม ๙ โครงการ			๑,๖๑๔,๗๒๒	๗๔๙,๑๑๒.๖๕	๔๔๐,๓๙๙						

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - สร้างจิตสำนึก สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันแห่เทียนเข้าพรรษา วันลอยกระทง	เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสร้างจิตสำนึก คุณค่าในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี	๘๐,๐๐๐	๓,๒๓๒	๒๖,๗๙๔	✓			๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	การจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระบรมราชินี หรือพระบรม วงศานุวงศ์ หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เทิดทูน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์	๘๐,๐๐๐	๕๘,๐๗๒	๒๑,๙๒๘	✓			๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗ ๑ มิ.ย.- ๓๑ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	การจัดงานรัฐพิธี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			๑๕ พ.ย. ๖๗ ๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๘ ๙ - ๑๕ ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ		๑๗๐,๐๐๐	๖๔,๓๐๔	๕๕,๗๒๒						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๑	รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ	๑,๗๘๔,๗๒๒	๘๑๓,๔๑๖.๖๕	๔๙๖,๑๒๑						

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete เส้นรางพิบูล ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้กับประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๑,๑๔๘,๒๐๐	๘๒๗,๐๐๐	๓๒๑,๒๐๐	✓	-	-	๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้าน น.ส.สมร ปิ่นทอง หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้กับประชาชน ได้สัญจรไป-มา ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๓๒๓,๖๐๐	๓๒๓,๒๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านน.ส.ศิริลักษณ์ ศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๔,๗๐๐	๓๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย อยู่สุข ๒ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๑๙๖,๘๐๐	๑๒๗,๒๐๐	๖๙,๖๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete เส้นบ้านนายใหม่ พุ่มพะยอม ถึงบ้านนายทองดี พระเดช หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๒๒๒,๔๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (หมู่ที่ ๕) อบต.ทุ่งกระพังโหม	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๔๗๘,๑๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๒๑,๑๐๐	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นบ้าน นายธรรณกร แดงบาง ถึงบ้าน นายลือชัย แร่กรูด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มา สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๒๑๔,๔๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นบ้านนายอมร หงส์อร่าม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการเดินทางสัญจร ไป-มาสะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	๑๙๘,๕๐๐	๑๙๘,๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๑ ก.พ. - ๓๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๘ โครงการ		๓,๐๐๗,๐๐๐	๒,๓๙๕,๑๐๐	๔๑๓,๙๐๐						

(๒) แผนงานการพาณิชย์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดได้น้ำ (ซับเมอร์ส)	เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงระบบประปาในตำบลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ	๑๖๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๓๙,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๑๖๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๓๙,๒๐๐						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ	๓,๑๖๗,๐๐๐	๒,๕๐๕,๑๐๐	๔๕๓,๑๐๐						

ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา ๔ ด้านสังคม

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ (เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๗,๖๓๒	๑๔,๕๖๘	✓	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ ม.ค. ๖๘ ๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกทบทวน/อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต.ทุ่งกระพังโหม	เพื่อให้ อปพร. /ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ			๘๐,๐๐๐	๗,๖๓๒	๖๔,๕๖๘						

(๒) แผนงานสาธารณสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๒	สำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข (หมู่ที่ ๑ - ๗)	เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคร้าย	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
รวม ๓ โครงการ			๑๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐						

(๓) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - เพิ่มโอกาสสิทธิการเข้าถึงบริการของรัฐให้แก่ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม
- ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคีตามปณิธานพ่อหลวง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒	โครงการศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ต.ทุ่งกระพังโหม	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๕	๙๒,๔๙๕	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๒ โครงการ		๒๓๐,๐๐๐	๑๐๗,๕๐๕	๑๒๒,๔๙๕						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๑๒๕,๑๓๗	๓๖๗,๐๖๓						

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนพลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะและมลภาวะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัยหมู่ที่ ๑ - ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักประโยชน์ของขยะ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๒	โครงการขยะสร้างบุญ	เพื่อลดปริมาณขยะ	๓,๐๐๐	๑,๑๖๔	๑,๘๓๖	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๕	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๓๓,๐๐๐	๑,๑๖๔	๓๑,๘๓๖						

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
- ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
 - ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
 - สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรมและการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
						๑	โครงการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีตำแหน่งว่าง	เพื่อให้ได้ผู้บริหาร, สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน			
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำท้องถิ่น	เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตำบลตนเองให้ดียิ่งขึ้น	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๘,๖๓๒	๑,๓๖๘	✓	-	-	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ ที่ ๖		รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๒๙๐,๐๐๐	๒๔๘,๗๘๐.๕๐	๔๑,๒๑๙.๕๐						

๒. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๒.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึกที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขปึกและสาธารณสุขการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๑๐๐	๔๕๒,๖๐๐	๗๔.๒๐	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๒	๑๐๐	๔๕๒,๖๐๐	๗๔.๒๐	๑ กอง

๒.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึก ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณสุขปึกและสาธารณสุขการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete ถนนเทพนคร ซอย ๓ หมู่ที่ ๑	-ทำการปรับปรุงผิวจราจร Overlay Asphalt Concrete กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๔ ตรม.รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหม กำหนด	๓๕๒,๖๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกปากทางเข้าบ้าน นายประยูร ถิ่นโพธิ์วังษ์ ถึงที่ดินนายสนอง พัดทอง หมู่ที่ ๓	- ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตรม. ไหล่ทาง หินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ		๔๕๒,๖๐๐	๔๕๒,๐๐๐	๖๐๐						

๒.๓ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปโภคที่ได้รับ ความเสียหาย	อุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๘๘.๘๙	๓,๒๕๘,๖๐๐	๖๑.๘๓	กองช่าง
	๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ						
	๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ	การพาณิชย์	๑	๑๐๐	๔๒๗,๘๐๐	๘๕.๕๖	กองช่าง
	๔. พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ						
รวม	๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๙	๙๐.๐๐	๓,๖๘๖,๔๐๐	๖๓.๘๙	๑ กอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	๑. การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	การรักษาความสงบภายใน	๔	๑๐๐	๔๑๕,๘๔๙	๖๔.๙๘	
	๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการ บรรเทาสาธารณภัย						
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๔	๑๐๐	๔๑๕,๘๔๙	๖๔.๙๘	๑ สำนัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรม การทำงานของบุคลากร	บริหารงานทั่วไป	๒	๑๐๐	๕๖๑,๒๐๓	๘๐.๑๗	สำนักปลัด
	๒. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร สถานที่						
	๓. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคาร สถานที่	เคหะและชุมชน	๑	๑๐๐	๖๒๑,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๒ แผนงาน	๓	๑๐๐	๑,๑๘๒,๒๐๓	๘๙.๔๙	๑ สำนัก/๑ กอง
รวมทั้งสิ้น	๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๕ แผนงาน	๑๖	๙๔.๑๒	๕,๒๘๔,๔๕๒	๖๘.๓๕	๑ สำนัก/๑ กอง

๒.๔ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาดถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (เส้นข้างโรงแรม เจ.พี.) รางพิบูล ขอย ๒ หมู่ที่ ๒	ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๑๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบอบต. ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๐๗,๙๐๐	๔๐๗,๕๐๐	๔๐๐	✓	-	-	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินเส้นเลียบบคลองข้างบ้านผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ ขอยโปรงพรหม ๒ หมู่ที่ ๓	- ทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินระยะทาง ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบอบต. ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๘๖,๐๐๐	-	๔๘๖,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำขอยร่มเย็น หมู่ที่ ๔	- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๒๗๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๙ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๑๗,๘๐๐	๔๑๗,๕๐๐	๓๐๐	✓	-	-	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘		
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางสำเลียง มังฉา ถึงบ้านนางศิริมา นุชเจริญ หมู่ที่ ๔	- ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๑๙๓ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๒๓ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๘๘,๑๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๐๐	✓	-	-	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๘		
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสุดใจ มีเข็มสุพรรณ ถึงประตูน้ำ หมู่ที่ ๔	ทำการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๕๙๙.๕๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหม กำหนด	๔๔๘,๓๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๓๐๐	✓	-	-	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘		

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก อาคารอเนกประสงค์ (หมู่ที่ ๕) อบต.ทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ ๕	- โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๔๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๙๘,๕๐๐	๙๔,๑๑๗.๓๙	๔,๓๘๒.๖๑	✓	-	-	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดินเส้นบ้านางสมบัติ วงษ์จำปา หมู่ที่ ๖	- โดยทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินระยะทาง ๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๘๖,๐๐๐	-	๔๘๖,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิ.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นหมู่บ้านหลังคาแดง หมู่ที่ ๗	ทำการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๒๔ ตรม. ไหล่ทางหินคลุก ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ และทำการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชั้น ๓ จำนวน ๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน ๑๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต.ทุ่งกระพังโหมกำหนด	๔๒๖,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค. ๖๘		
รวม ๘ โครงการ			๓,๒๕๘,๖๐๐	๒,๒๘๑,๑๑๗	๙๗๗,๔๘๒.๖๑						

(๓.๒) แผนงานการพาณิชย์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ /- พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø ๖ นิ้ว จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด	๔๒๗,๘๐๐	-	๔๒๗,๘๐๐	-	-	✓	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
รวม ๑ โครงการ			๔๒๗,๘๐๐	-	๔๒๗,๘๐๐						
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓			รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ	๓,๖๘๖,๔๐๐	๒,๗๐๘,๙๑๗	๑,๔๐๕,๒๘๓					

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ด้านสังคม

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณป้ายทางเข้าวัดหนองขาม ๑. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล้อง	๕๗,๒๐๗	๕๗,๒๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
		จุดที่ ๒ บริเวณแยกควักกินรี ๑. กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล้องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล้อง	๕๗,๒๐๗	๕๗,๒๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘		

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณแยกข้างที่ทำการ อบต. ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๖๒,๙๐๗	๖๒,๙๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
		จุดที่ ๒ บริเวณโค้งถนนหนองปลาไหล-หนองตาล (ทางไป รพ.สต.) ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๒๕ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๖๔,๙๐๗	๖๔,๙๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘		

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๖ จุดที่ ๑ บริเวณแยกบ้านนางสมบัติ วงษ์จำปา ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๗,๒๐๗	๕๗,๒๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณยูเทิร์นทางเข้า อ.กำแพงแสน ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๗,๒๐๗	๕๗,๒๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘		

(๔.๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน / - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
		จุดที่ ๒ บริเวณแยกทางเข้าถนนบ้านหลังคาแดง ๑. กล่องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ ติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ตัว ๒. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐VA ๔๘๐W จำนวน ๑ เครื่อง ๔. ตู้กันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๕. เสาดัดตั้งกล่องพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ต้น ๖. สายไฟ NYY เบอร์ ๒x๖ ยาว ๑๐ เมตร ๗. ค่าแรงร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ร้อยสายฝังดิน ๘. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๕ แอมป์ ๒ สาย ๙. ค่าแรงติดตั้งกล่อง	๕๙,๒๐๗	๕๙,๒๐๗	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๔ โครงการ		๔๑๕,๘๔๙	๔๑๕,๘๔๙	-						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๔๑๕,๘๔๙	๔๑๕,๘๔๙	-						

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

(๖.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร

- สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภา อบต. หุ่นกระพังโหม	จัดหาชุดเครื่องเสียงพร้อมไม้ค้ห้องประชุม รายละเอียดประกอบด้วย ๑. ไมโครโฟนประธาน GYGAR-GW ๒๕๐ NC ๑ ตัว ๒. ไมโครโฟนลูกข่าย GYGAR-GW ๒๕๐ ND ๑๐ ตัว ๓. เครื่องควบคุมหลัก GYGAR-GW ๒๕๐ NM ๑ ตัว ๔. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบบ ๒๐ ช่อง GYGAR BATTERY CHARGER AA-๒๐ ๑ เครื่อง ๕. ถ่านชาร์จ ขนาด ๒ เอ BATTERY AA (SPA NI-MH ๓๐๐๐ MA ๒๐ ก้อน ๖. ค่าติดตั้ง ๑ งาน	๑๔๒,๒๐๓	๑๔๒,๒๐๓	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ (๑๕ KW) อาคารสำนักงาน อบต. หุ่นกระพังโหม	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓ เฟส ๑๕ กิโลวัตต์ รายละเอียดประกอบด้วย ๑.แผงโซล่าเซลล์ (รับพลังงานจากแสงอาทิตย์) ๒. Inverter (ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ) ๓. ราคารวมค่าติดตั้ง	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มิ.ย. ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๒ โครงการ		๕๖๑,๒๐๓	๕๖๑,๒๐๓	-						

(๖.๒) แผนงานเคหะและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (แบบธรรมดา) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ (จำนวน ๑ คัน) (๑) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน (๒) เป็นรถช่วงยาว (๓) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๔) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ	๖๒๑,๐๐๐	-	๖๒๑,๐๐๐	-	-	✓	๑ มิ.ย. - ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๖๒๑,๐๐๐	-	๖๒๑,๐๐๐						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๖	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๑,๑๘๒,๒๐๓		๑,๑๘๒,๒๐๓						

๓. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึกคอกที่ได้รับความเสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณสุขปึกคอกและสาธารณสุขการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	๑ แผนงาน	๑	๑๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐	๑ กอง

๓.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

(๓.๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึกคอก ที่ได้รับความเสียหาย
- พัฒนาระบบสาธารณสุขปึกคอกและสาธารณสุขการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารอเนกประสงค์ (หมู่ที่ ๕) อบต. ทุ่งกระพังโหม	-ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. ทุ่งกระพังโหม กำหนด	๔๔๔,๐๐๐	-	๔๒๒,๐๐๐	-	✓	-	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
	รวม ๑ โครงการ		๔๔๔,๐๐๐	-	๔๒๒,๐๐๐						
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๔๔๔,๐๐๐	-	๔๒๒,๐๐๐						

๔. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๔.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสังคม	แผนงานงบกลาง	๓	๗๕.๐๐	๕,๑๔๙,๒๐๐	๙๙.๐๓	สำนักปลัด
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๒๕.๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๙๖	สำนักปลัด
รวม	๒ แผนงาน	๔ โครงการ	๑๐๐	๕,๑๙๙,๒๐๐	๑๐๐	๑ สำนัก

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๔,๒๒๖,๔๐๐	๑,๙๗๓,๓๐๐	๓๓๔,๖๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๘๙๒,๘๐๐	๓๙๗,๔๐๐	๘๙,๔๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ		๕,๑๔๙,๒๐๐	๒,๓๗๓,๗๐๐	๔๔๘,๐๐๐						

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-				
	ยุทธศาสตร์ ที่ ๔	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๕,๑๙๙,๒๐๐	๒,๓๗๓,๗๐๐	๔๙๘,๐๐๐						

๕. ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๕.๑ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ทางระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ จัดการขยะและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความ เสียหาย ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	๑	๑๐๐	๓๑๙,๔๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม	๑	๑	๑	๑๐๐	๓๑๙,๔๐๐	๑๐๐	๑ กอง

๕.๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและทางระบายน้ำ ระบบการจัดการขยะซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย
 - พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
						๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย อยู่สุข ๒ บ้านดอนซาก หมู่ที่ ๔	ทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตรม. ไหล่ทางหินคลุก กว้าง ๐.๐๐ - ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่			
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๓๑๙,๔๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑๐,๔๐๐							

๖. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
จากบัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๗๕.๐๐	๕๕,๐๐๐	๖๙.๖๒	สำนักปลัด/กองคลัง
๒. ครุภัณฑ์สำนักงาน					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๗๕.๐๐	๕๕,๐๐๐	๖๙.๖๒	สำนักปลัด/กองคลัง
รวมทั้งสิ้น	๖ โครงการ	๑๐๐	๗๙,๐๐๐	๑๐๐	๑ สำนักปลัด/๑ กองคลัง

๔.๑ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑) ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
- ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
- ปรับปรุง พัฒนารายได้และการจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	
	รวม ๓ โครงการ		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐							

๒) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา - สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
- ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
 - ปรับปรุง พัฒนารายได้และการจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว แบบมีพนักพิงและที่วางแขน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง และที่วางแขน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว แบบมีพนักพิงและที่วางแขน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน แบบมีพนักพิง และที่วางแขน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองคลัง	
๓	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท	ค่าจัดซื้อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาด ๒๔ นิ้ว	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ ม.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
	รวม ๓ โครงการ		๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐							

๗. สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ผลการดำเนินงาน			รวม
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘				
๑.๑	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๒	-	-	๑๒
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๙	-	-	๙
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม	๙	-	๒	๗
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒	-	-	๒
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒	-	-	๒
๒	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑)				
๒.๑	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘				
๒.๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๒	-	-	๒
๒.๓	(ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๘				
๒.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๖	๒	๑	๙
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ ด้านสังคม	๙	-	-	๙
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๒	-	๑	๓
๓	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒)				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	-	๑	-	๑
๔	งบกลาง (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคม	๓	-	๑	๔
๕	กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗)				
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ ด้านการบริการสาธารณะ	๑	-	-	๑
๖	จากบัญชีสรุปรายงานครุภัณฑ์ (สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น)				
	ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	๓	-	-	๓
	ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓	-	-	๓
	รวม	๕๔	๓	๕	๖๒

จากการตรวจการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนหลัง) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) โดยมีโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๒ โครงการ ที่นำมาจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๐
๒. โครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๔
๓. โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖

